

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/11/15 08:04	4.7E+00	< 5.0E-01	4.5E+00
物揚場排水路	2023/11/15 08:00	< 3.4E+00	< 4.2E-01	1.1E+00
K排水路	2023/11/15 06:00	8.8E+00	< 6.0E-01	7.4E+00
BC排水路	2023/11/15 06:00	< 3.4E+00	< 5.4E-01	< 6.8E-01
D排水路	2023/11/15 08:07	< 3.4E+00	< 6.6E-01	< 6.4E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E \pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。