

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/12/27 06:40	5.6E+00	< 6.0E-01	2.8E+00
物揚場排水路	2023/12/27 06:50	< 3.0E+00	< 4.7E-01	< 6.7E-01
K排水路	2023/12/27 06:00	< 3.5E+00	< 6.3E-01	2.7E+00
BC排水路	2023/12/27 06:00	< 3.0E+00	< 7.0E-01	< 6.4E-01
D排水路	2023/12/27 06:45	< 3.5E+00	< 4.4E-01	< 5.0E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。