

地下水バイパス揚水井 分析結果 (全β・H-3)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	2024/10/24 07:15	< 1.0E+01	2.1E+01
	No.2 【B】	—	—	—
	No.3 【C】	10/24 採取中止	—	—
	No.4 【D】	—	—	—
	No.5 【E】	2024/10/24 06:51	< 1.0E+01	6.2E+00
	No.6 【F】	—	—	—
	No.7 【G】※	2024/10/24 06:56	< 3.4E+00	1.5E+01
	No.8 【H】	—	—	—
	No.9 【J】	2024/10/24 07:00	< 1.0E+01	8.3E+01
	No.10 【K】	2024/10/24 07:03	< 1.0E+01	1.7E+02
	No.11 【L】	2024/10/24 07:20	< 1.0E+01	1.5E+02
	No.12 【M】※	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。
- ・ 採取中止理由：揚水井補修のため