

### 地下水バイパス揚水井 分析結果 (全β・H-3)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	2024/12/12 06:51	< 1.0E+01	1.6E+01
	No.2 【B】	—	—	—
	No.3 【C】	12/12 採取中止	—	—
	No.4 【D】	—	—	—
	No.5 【E】	2024/12/12 06:57	< 1.0E+01	4.1E+00
	No.6 【F】	—	—	—
	No.7 【G】 ※	2024/12/12 07:02	< 4.2E+00	1.6E+01
	No.8 【H】	—	—	—
	No.9 【J】	2024/12/12 07:05	< 1.0E+01	7.3E+01
	No.10 【K】	2024/12/12 07:09	< 1.0E+01	1.7E+02
	No.11 【L】	2024/12/12 06:43	< 1.0E+01	1.7E+02
	No.12 【M】 ※	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは,  $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ※No.7・No.12の全βについては, 検出限界値を5Bq/L未満に設定。
- ・採取中止理由: 揚水井補修のため