

## 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2024/11/20 07:25	< 3.4E+00	< 3.6E+00	< 3.1E+00
プロセス主建屋北東	2024/11/20 07:30	< 3.4E+00	< 4.6E+00	< 4.5E+00
プロセス主建屋南東	2024/11/20 07:35	< 4.8E+00	< 4.9E+00	< 3.8E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2024/11/20 07:55	< 4.7E+00	< 4.6E+00	< 3.9E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2024/11/20 07:45	< 4.9E+00	< 3.6E+00	3.1E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2024/11/20 07:50	< 3.1E+00	< 4.2E+00	< 4.1E+00
サイトバンカ建屋南東	2024/11/20 07:40	< 4.2E+00	< 4.9E+00	< 5.6E+00

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは,  $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・サイトバンカ建屋南西は, 1回/週程度の頻度で分析を実施。