

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/03/22 06:46	1.2E+01	< 7.6E-01	2.3E+00
物揚場排水路	2025/03/22 06:53	< 3.9E+00	< 6.2E-01	7.5E-01
K排水路	2025/03/22 06:00	8.6E+00	< 5.5E-01	6.3E+00
BC排水路	2025/03/22 06:00	6.3E+00	< 6.4E-01	< 5.5E-01
D排水路	2025/03/22 06:49	< 3.9E+00	< 6.2E-01	< 4.1E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○ \times 10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。