

承認	審査	担当
H28.6.21	H28.6.21	H28.6.17

# 1F原子力技能訓練センター除却工事

## 放射性ダスト測定記録(月報)

平成28年5月

東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー  
 福島第一原子力発電所  
 建築部 建築第五G

# 原子力技能訓練センター除却工事に伴う放射性ダスト測定結果月報(5月分)

## 1. 測定器

仕様	
ダストデータ	(レポート:時定数10秒)
測定器:	F1-GMAD-464、CDS-052
K=	8.07E-8 Bq/cm <sup>3</sup> ・cpm
BG=	150 cpm      流量 121.3 l/min
LTD=	7.10E-6Bq/cm <sup>3</sup> (net 88cpm)

## 2. 測定結果

測定日	Gross(cpm)	Net(cpm)	Bq/cm <sup>3</sup>	採取時間	風向き	採取地点
5月9日	150	0	LTD	9:11 ~ 9:31	東	風下
5月9日	150	0	LTD	13:56 ~ 14:16	東	風下
5月10日	150	0	LTD	9:56 ~ 10:16	北東	定点
5月10日	150	0	LTD	13:44 ~ 14:04	東	風下
5月11日	150	0	LTD	9:11 ~ 9:31	東	風下
5月11日	150	0	LTD	13:40 ~ 14:00	東	風下
5月12日	150	0	LTD	8:21 ~ 8:41	西	風下
5月12日	150	0	LTD	12:49 ~ 13:09	西	風下
5月13日	150	0	LTD	9:33 ~ 9:53	東	風下
5月13日	150	0	LTD	13:14 ~ 13:34	東	風下
5月14日	150	0	LTD	7:54 ~ 8:14	北	風下
5月14日	150	0	LTD	12:40 ~ 13:00	北	風下
5月16日	150	0	LTD	8:38 ~ 8:58	東	風下
5月16日	150	0	LTD	12:50 ~ 13:10	北	風下
5月17日	150	0	LTD	8:16 ~ 8:36	東	定点
5月17日	150	0	LTD	13:09 ~ 13:29	東	定点
5月18日	150	0	LTD	8:11 ~ 8:31	東	風下
5月18日	150	0	LTD	13:22 ~ 13:42	南	風下
5月19日	150	0	LTD	8:53 ~ 9:13	東	風下
5月19日	150	0	LTD	12:47 ~ 13:07	北	風下
5月20日	150	0	LTD	8:25 ~ 8:45	東	風下
5月20日	150	0	LTD	13:06 ~ 13:26	東	風下
5月23日	150	0	LTD	8:46 ~ 9:06	東	風下
5月23日	150	0	LTD	12:41 ~ 13:01	東	風下
5月24日	150	0	LTD	8:50 ~ 9:10	東	風下
5月24日	150	0	LTD	12:47 ~ 13:07	東	風下