

実施場所：免震重要棟/事務本館

局所排風機 維持確認記録（平成29年 2月）

（ 1 / 3 ）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施					備考
		エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μSv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
免震-1	免震棟前 プレハブ	第4工区空調室															H28.8/16切替停止
免震-2	〃	〃															H28.12/10切替停止
免震-3	〃	〃		○	11.0	7.0	7.0	23.0	17.2	15.4	○						2/18
免震-4	〃	〃															H28.4/10停止
免震-5	〃	第3工区空調室															H28.8/16切替停止
免震-6	〃	〃															H28.12/10切替停止
免震-7	〃	〃		○	12.0	6.5	6.5	20.5	10.7	10.1	○						2/18
免震-8	〃	〃															H28.4/10停止
免震-9	〃	第1工区空調室															H28.8/16切替停止
免震-10	〃	〃															H28.12/10切替停止
免震-11	〃	〃		○	14.0	7.5	7.5	21.9	13.1	12.3	○						2/18
免震-12	〃	〃															H28.4/10停止
免震-13	〃	第4工区休憩エリア															H26.2.19停止 緊急時起動対応
免震-14	〃	〃															H27.2/3 停止
免震-15	〃	〃															H27.10/29搬出
免震-16	〃	〃		○	4.0	3.9	4.4	26.5	25.9	27.6	○						2/11

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

局所排風機 維持確認記録（平成29年 2月）

（ 2 / 3 ）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施					備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μSv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
免震-17	免震棟前 プレハブ	第4工区休憩エリア															H27.6.17搬出
免震-18	〃	〃															H27.6.17搬出
免震-19	〃	第4工区トイレ前通路		○	3.1	3.1	4.0	27.4	20.6	19.3	○						2/11
免震-20	〃	第4工区喫煙所		○	2.7	2.7	3.4	31.6	28.4	18.4	×	×	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11
免震-21	〃	第3工区クールベスト 配備エリア前通路		○	3.8	3.7	4.1	30.6	25.2	24.1	○						2/11
免震-22	〃	第3工区クールベスト 配備エリア															H27.5/1 停止
免震-23	〃	第3工区資材倉庫															H28.5/29搬出
免震-24	〃	第3工区保護衣配備エリア															H28.5/29搬出
免震-25	〃	〃															H28.12/8 停止 連絡通路に移動
免震-26	〃	第3工区汚染靴配備エリア		○	6.0	5.0	5.0	21.2	15.5	19.0	○						2/18
免震-27	〃	第3工区ヘルメット 配備エリア		○	17.0	10.0	10.0	18.6	13.4	17.1	○						2/18
免震-28	〃	第2工区タイベック 脱衣エリア		○	23.0	8.0	8.0	21.8	21.2	22.4	○						2/18
免震-29	〃	第2工区アノラック 脱衣エリア		○	10.0	9.0	9.0	19.1	18.0	16.2	○						2/18
免震-30	〃	第1工区保護衣配備エリア															H26.4.28撤去
免震-31	〃	〃															停止中
免震-32	〃	〃															H27.5/1 停止

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施						備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μSv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール		
免震-33	免震重要棟1階	出入口 二重自動扉内	○	3.3	3.3	3.7	28.2	25.9	22.0	○							2/11	
免震-34	免震棟前 プレハブ	第1工区資材保管エリア															H26.12.21撤去 第二工区仮置き	
免震-35	〃	〃															H28.12/14 停止 連絡通路に移動	
免震-36	〃	〃															H26.12.21撤去 第二工区仮置き	
免震-37	〃	第1工区2F/JV、 他休憩所入口															H27.10/29搬出	
免震-38	〃	一般ゴミ集積所	○	4.5	4.5	4.5	12.3	11.0	11.3	○							2/18	
免震-39	〃	資材搬出入口	○	5.9	6.3	7.2	10.7	10.0	10.3	○							2/11	
免震-40	〃	第1工区協保護衣 貯蔵エリア	○	7.0	7.0	7.4	17.5	15.9	12.6	○							2/11	
免震-41	免震重要棟1階	出入口 二重自動扉内															給水所使用	
免震-42	〃	エレベータ前通路															停止中	
免震-43	〃	喫煙所前通路															H27.5/25搬出	
免震-44	〃	通信機械室前通路															H27.5/25搬出	
免震-45	免震重要棟2階	仮眠室前通路															H27.5/25搬出	
免震-46	〃	RWA室前通路															H26.3月中旬撤去	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

実施場所：1/2号機サービス建屋

局所排風機 維持確認記録（平成29年 2月）

（ 1 / 1 ）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施						備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μSv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール		
12号-1	1/2号S/B ヤード	外気取込用 ユニットハウス	○	120	100	90	8.4	7.9	7.0	○							2/16切替運転	
12号-2	〃	〃															2/16切替停止	
12号-3	〃	〃															1/13切替停止	
12号-4	〃	〃															12/15切替停止	
12号-5	1/2号S/B 休憩所	休憩エリア	○	3.0	4.0	4.0	27.6	28.9	22.6	○							2/16切替運転	
12号-6	〃	〃	○	3.0	4.0	3.5	25.5	30.4	17	○							2/16切替運転	
12号-7	〃	〃															2/16切替停止	
12号-8	〃	〃	○	2.0	2.5	3.0	19.6	18.5	15.6	○							2/16切替運転	
12号-9	〃	〃															2/16切替停止	
12号-10	〃	〃															2/16切替停止	
12号-11	〃	〃	○	2.5	3.5	3.5	20.8	27.6	17.6	○							2/16	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施					備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μ Sv/h]			温度(°C)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
34号-1	3/4号S/B 休憩所	3/4号 S/B 3FL															2/16切替停止
34号-2	〃	〃															12/15切替停止
34号-3	〃	〃		○	40	30	30	11.0	10.6	11.1	×	×	2/16	2/16			2/16切替起動
34号-4	〃	〃															1/18切替停止
34号-5	〃	〃															停止中
34号-6	〃	休憩エリア		○	7.0	7.0	8.0	33.6	23.9	22.3	○						2/16切替起動
34号-7	〃	〃															2/16切替停止
34号-8	〃	〃		○	6.0	7.0	8.0	38	25.8	28.6	○						2/16切替起動
34号-9	〃	〃		○	10	7.0	7.0	32.8	24.9	27.6	○						2/16
34号-10	〃	〃															2/16切替停止
34号-11	〃	〃		○	8.0	8.0	9.0	34.3	23.6	24.1	○						2/16切替起動
34号-12	〃	〃															2/16切替停止

※1 吸気側1段目のフィルタ表面，ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや，電エドラム

実施場所：工作建屋

局所排風機 維持確認記録 (平成29年 2月)

(1 / 1)

[illegible]

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

実施場所：共用プール2階休憩所

局所排風機 維持確認記録（平成29年 2月）

（ 1 / 1 ）

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実施					備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μSv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール		
共用-1	共用プール	休憩所内		○	3.9	1.2	1.2	13.4	14.4	12.9	○						2/16	
共用-2	〃	休憩所内		○	0.3	0.3	0.3	14.1	15.2	14.0	○						2/16	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面，ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや，電エドラム