

放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (平成30年3月)

1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.65 mSv/h	3月28日
	5FL 使用済燃料プール 南側	0.95 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.47 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.57 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	13 μ Sv/h	3月28日
	5FL 使用済燃料プール 南側	22 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	14 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	1.0 μ Sv/h	3月19日
	5FL 使用済燃料プール 南側	7.0 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	2.4 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	4.0 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	1.4 μ Sv/h	3月19日
	6FL 使用済燃料プール 東側	3.0 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	2.2 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	4.0 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 東側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.10 μ Sv/h	3月19日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.12 μ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.11 μ Sv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.015 mSv/h	3月28日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.35 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.25 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	12 μ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.70 μ Sv/h	3月28日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.60 μ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.65 μ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.45 μ Sv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.47 μ Sv/h	3月19日
	1FL 第7棟	0.85 μ Sv/h	
	1FL 第8棟	0.75 μ Sv/h	
	1FL 第8棟 保管レーン入口	0.58 μ Sv/h	
	B1FL 第6棟	0.30 μ Sv/h	
	B1FL 第7棟	0.18 μ Sv/h	
	B1FL 第8棟	0.18 μ Sv/h	
	B2FL 第6棟	0.25 μ Sv/h	
	B2FL 第7棟	1.7 μ Sv/h	
	B2FL 第8棟	14 μ Sv/h	