

放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (平成31年2月)

1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.46 mSv/h	2月26日
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.23 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.14 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側	0.55 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	11 μ Sv/h	2月26日
	5FL 使用済燃料プール 南側	14 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	11 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.74 μ Sv/h	2月26日
	5FL 使用済燃料プール 南側	3.7 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	2.1 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	3.1 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	3.4 μ Sv/h	2月26日
	6FL 使用済燃料プール 東側	4.1 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	80 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	5.7 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.11 μ Sv/h	2月26日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.12 μ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.10 μ Sv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.012 mSv/h	2月26日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.50 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.25 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	16 μ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.55 μ Sv/h	2月26日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.60 μ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.43 μ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.50 μ Sv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.65 μ Sv/h	2月26日
	1FL 第7棟	0.80 μ Sv/h	
	1FL 第8棟	0.48 μ Sv/h	
	1FL 第8棟 保管レーン入口	1.1 μ Sv/h	
	B1FL 第6棟	0.25 μ Sv/h	
	B1FL 第7棟	0.17 μ Sv/h	
	B1FL 第8棟	0.15 μ Sv/h	
	B2FL 第6棟	0.25 μ Sv/h	
	B2FL 第7棟	7.1 μ Sv/h	
	B2FL 第8棟	3.6 μ Sv/h	