

日付	2021年2月1日		タンクNo.	E-D11			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	10時05分	—		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	9時20分	—		西	1.12E-05	1.12E-05			
	9時20分	—		南	1.16E-05	1.16E-05			
	10時05分	—		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時05分	南		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	12時35分	西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	12時35分	西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	13時05分	南		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年2月4日		タンクNo.	E-D4			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	10時00分	北		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	8時30分	北		西	1.12E-05	1.12E-05			
	8時30分	北		南	1.16E-05	1.16E-05			
	10時00分	北		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時55分	南西		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	12時05分	南西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	12時05分	南西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	12時55分	南西		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年2月5日		タンクNo.	E-D4			作業内容	3・2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	12時05分	南東		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	8時50分	—		西	1.12E-05	1.12E-05			
	8時50分	—		南	1.16E-05	1.16E-05			
	12時05分	南東		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時10分	西		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	13時05分	西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	13時05分	西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	14時10分	西		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2021年2月10日		タンクNo.	E-D4			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.10E-05	1.10E-05	1.10E-05	合	
作業中	9時15分	—		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	8時50分	—		西	1.12E-05	1.12E-05			
	8時50分	—		南	1.16E-05	1.16E-05			
	9時15分	—		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時35分	西		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	10時00分	西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	10時00分	西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	12時35分	西		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2021年2月22日		タンクNo.	E-D10			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時42分	—		タンク内	1.10E-05	2.19E-05	2.19E-05	合	
作業中	8時20分	—		東	1.10E-05	2.19E-05	2.32E-05	合	
	9時45分	西		1.12E-05	1.20E-05				
	9時45分	—		南	1.16E-05	2.32E-05			
	8時20分	—		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時15分	北		東	1.10E-05	1.10E-05	1.16E-05	合	
	13時00分	南東		西	1.12E-05	1.12E-05			
	13時00分	南東		南	1.16E-05	1.16E-05			
	12時15分	北		北	1.10E-05	1.10E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2021年2月23日		タンクNo.	E-D10			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.10E-05	1.46E-05	1.46E-05	合	
作業中	9時35分	西		東	1.10E-05	1.23E-03	1.23E-03	否	
	9時00分	北西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	9時00分	北西		南	1.16E-05	1.55E-05			
	9時35分	西		北	1.10E-05	2.20E-05			
作業中 (1回目NGの場合)	※側板撤去時にダストが上昇したため、仮設天板を設置し、作業終了			東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時40分	西		東	1.10E-05	7.31E-05	7.31E-05	否	
	10時40分	西		西	1.12E-05	1.94E-05			
	10時40分	西		南	1.16E-05	3.10E-05			
	10時40分	西		北	1.10E-05	2.94E-05			
作業後 (1回目NGの場合)	11時20分	西		東	1.10E-05	2.19E-05	2.19E-05	合	
	11時44分	西		西	1.12E-05	1.12E-05			
	11時44分	西		南	1.16E-05	1.16E-05			
	11時44分	西		北	1.10E-05	1.10E-05			