

放射線管理記録

153-02


(1/1)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------|------------------|-------|--|
| 作業件名 | 1F-5G M/C 5SB-2取替工事および同関連除却工事【その他】 | | | 測定項目 | <input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> スミヤ <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> その他 |
| 測定場所 | 5号機T/B2階 | エリア | コ ト コ ト | 測定者 | |
| 作業内容 (測定目的) | Y zone解除作業エリア汚染度確認 | | | 測定器 | F1-GMAD- 501 |
| 測定日時 | 2022 年 8 月 24 日 10 時 30 分 | | | 区域・区分 | Y zone |
| RWA・No | 220549 | 電気出力 | — | 装 備 | 全面マスク カバーオール ゴム手袋 短靴 |


× : 空間線量当量率 (μSv/h) ⊗ : 表面線量当量率 (μSv/h) ○ : スミヤ (Bq/cm²) △ : ダスト (Bq/cm³)



5号機T/B2階



| 測定種類 | 単位 | 最大値 | 測定場所 |
|---------|-------|-----|------|
| 線量率 (γ) | μSv/h | — | — |
| 表面汚染 | cpm | 220 | 床面 |



作業エリア汚染度

GROSS Bq/cm²

| | cpm | | |
|---|-----|---------|----------|
| ① | 110 | LTD | 壁面 (シート) |
| ② | 110 | " | " |
| ③ | 140 | " | " |
| ④ | 110 | " | " |
| ⑤ | 150 | " | " |
| ⑥ | 110 | " | " |
| ⑦ | 220 | 1.5E+00 | 床面 |
| ⑧ | 110 | " | " |
| ⑨ | 110 | " | " |
| ⑩ | 110 | " | " |

B.G = 110 cpm

換算定数 = 1.39×10^{-2} Bq/cm² · cpm

検出限界値 = 1.1×10^0 Bq/cm²



放管確認印欄

| |
|--|
| |
|--|