

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。
当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年7月8日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【6号機タービン建屋天井クレーン横行減速用リミットスイッチのレバー取付ボルトの破損について】 協力企業作業員が、6号機タービン建屋天井クレーンの点検において、横行減速用リミットスイッチのレバー取付ボルトの破損を確認。 原因は、経年劣化によりリミットスイッチのレバーが、正常な位置に戻らない状態で、クレーンを移動した際に破損したと推定。 また、停止用リミットスイッチは正常に動作すること、および、巻上げ・巻下げ・走行に異常が無いことを確認。 今後、当該リミットスイッチの交換修理を行う。	GⅢ	7月3日