

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年7月10日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【構内通信ケーブルの一部損傷について】 当社運転員が免震重要棟の集中監視室において、ALPS処理水移送設備の機器制御に関する通信系統2系統のうち、1系統に通信異常を示す警報が発生したことを確認。また、別の1系統により、免震重要棟で機器制御に関する監視が可能であることを確認。 通信異常が発生した当該系統は、予備の通信ケーブルへの切り替えにより復旧済み。 現場確認の結果、当該設備の機器制御に使用している通信ケーブルの一部が損傷していることを確認したことから補修を実施。 今後、原因を調査し、再発防止対策を検討。	GⅢ	7月9日