

おぼえ り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	2022年7月							8月							9月							10月							11月							12月							2023年1月							2023年2月以降							備考					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																															
循環注水冷却	原子炉格納容器関連 循環注水冷却	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中(継続)  (予 定)	【1, 2, 3号】循環注水冷却(循環水の再利用)																															原子炉・格納容器内の前場熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要となる条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施																														
	海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減(継続) ・ヒドラジン注入中(2013/8/29~)	CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中																																																													
原子炉格納容器関連 窒素充填	原子炉格納容器関連 窒素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 ・連続窒素封入へ移行(2013/9/9~)(継続)  (予 定) ・【2号】窒素封入設備追加ライン設置 ・送気ライン切替(片系送気) 2022/8/22~24, 8/31・9/1	【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入																															【2号】片系送気 追加																														
	PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系:2022/7/25~29 ・水素モニタ停止 A系:2022/8/1~3&10  ・【2号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 B系:2022/7/21, 22  ・【2号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2022/8/9 ・希ガスモニタ停止 B系:2022/8/10  (予 定) ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系:2022/8/19  ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系:2022/9/5  ・【1号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2022/9/12 ・希ガスモニタ停止 B系:2022/9/13  ・【1号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系:2022/9/14 ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 B系:2022/9/15  ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系:2022/9/20  ・【2号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2022/9/20~22 ・希ガスモニタ停止 B系:2022/9/28~30  ・【3号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2022/10/5~7 ・希ガスモニタ停止 B系:2022/10/12~14	【1, 2, 3号】継続運転中 【1号】水素モニタB停止 【2号】希ガスモニタB停止 【1号】水素モニタA停止 実績反映 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 追加 【1号】希ガスモニタA停止 【1号】希ガスモニタB停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】希ガス・水素モニタB停止 【1号】水素モニタB停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止 追加																																																													
使用済燃料プール関連 使用済燃料プール関連	使用済燃料プール 循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中(継続) ・【1号】SFP一次系流量調整弁点検に伴う全停止 ・SFP一次系停止:2022/7/11~2022/7/19  (予 定) ・【3号】SFP一次系ポンプ入口圧力低下事象調査・修理 ・SFP一次系停止:2021/12/13 ~2022/9/15	【1, 2号】循環冷却中 【1号】SFP一次系停止 【3号】SFP循環冷却一次系停止 最新工程反映																																																													
	使用済燃料プール への注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として コンクリートポンプ車等の現場配備(継続)	【1, 2号】蒸発量に応じて、内部注水を実施 【1号】コンクリートポンプ車等の現場配備																																																													
	海水腐食及び塩分除去対策 (使用済燃料プール 薬注&塩分除去)	(実 績) ・【共通】プール水質管理中(継続)	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食 【1, 2, 3, 4号】プール水質管理																																																													