

労働環境改善スケジュール

分野	活動	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	1月		2月				3月			4月	5月	6月	7月	8月以降	備考	
				21	28	4	11	18	25	上	中	下	上	中	下	上	中		下
防護装備	1	防護装備の適正化検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進</li> </ul> <p>※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る</p>	DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進														(継続実施)	
	2	ヒューマンエラー発生防止	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等</li> </ul>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">                     新規追加                      2023年度3Qに発生した不適合・ヒューマンエラー・災害の振り返りについて説明(2/8)                 </div> 協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等														(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発
	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価</li> <li>安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等</li> <li>作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価</li> <li>安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等</li> <li>作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）</li> </ul>	情報共有、安全施策の検討・評価														(継続実施)	
労働環境改善	4	長期健康管理の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き</li> </ul>	健康相談受付														(継続実施)	
	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F救急医療室の2024年4月までの医師確保完了（固定医師1名＋ローテーション支援医師）</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F救急医療室の5～7月の勤務医師調整</li> <li>1F救急医療室の8～10月の勤務医師調整</li> </ul>	1F救急医療室4月までの医師確保完了 1F救急医療室の5～7月の勤務医師調整 1F救急医療室の8～10月の勤務医師調整														(継続実施)	
要員管理	6	感染症対策の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>インフルエンザ予防接種の実施</li> </ul> <p>(予定)</p>	インフルエンザ予防接種の実施														(継続実施)	
	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計</li> </ul>	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ 作業員の確保状況(1月実績/3月予定)と地元雇用率(1月実績)についての調査・集計 ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ 作業員の確保状況(2月実績/4月予定)と地元雇用率(2月実績)についての調査・集計 ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ 作業員の確保状況(3月実績/5月予定)と地元雇用率(3月実績)についての調査・集計														(継続実施)	
8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応</li> </ul>	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック														(継続実施)		

活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		1月		2月			3月		4月	5月	6月	7月	8月以降	備 考
		21	28	4	11	18	25	と	中	下	と	中	下	と	中	

廃炉中長期実行プラン2023

年度		2022(実績)	2023	2024	2025	2028	2034	
その他	その他		管理対象区域内の企業棟整備 (計画的に順次整備する)					

<凡例>

- : 作業の期間
- : 変更が見込まれる期間
- : 工程間の関連
- : 追加した工程
- : 変更した工程
- : 実施を取り止めた工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る



管理対象区域の運用区分 レイアウト 提供：日本スペースイメージング, ©DigitalGlobe

労働環境改善