

放水立坑 (上游水槽) 上游海水配管水的分析結果

| | | |
|----|------|--------------------------------------|
| 概要 | 分析值 | 374 ~ 446 (Bq/L) (確認小於1,500Bq/L) |
| | 計算比較 | 確認與計算值 (278 ~ 1110Bq/L) 相同程度※2 |

輻射能量分析 氬

| 核種 | 採集日期及時間 | 分析結果 | | |
|-----|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | 分析值 (Bq/L) | 不確定性 ※1 (Bq/L) | 檢測極限值 (Bq/L) |
| H-3 | 2025/04/13 07:30 | 4.1E+02 | ± 3.6E+01 | 7.2E+00 |

• 〇.〇E±〇意指〇.〇×10^{±〇}。

(例) 3.1E+01為3.1×10¹即31、3.1E+00為3.1×10⁰即3.1、3.1E-01為3.1×10⁻¹即0.31。

※1 「不確定性」意指分析數據的精確度。

「不確定性」使用了「擴大不確定性：包含因子k=2」計算。

※2 計算值：以透過測量、確認用設備分析的氬濃度及ALPS處理水、海水流量比率來計算的數值。

「計算值」指的是本公司網頁上公布的「稀釋後氬濃度」，該值雖然會受潮汐高度等影響而略有波動，但整天內不會隨時變化，因此原則上，會使用採集樣本日7時的數值來計算比較。

(僅日文版) https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1-rt/html-j/f1-alps_fd-month-sel-j.html

(僅英文版) https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1-rt/html-e/f1-alps_fd-month-sel-e.html

分析值會與考慮到混合稀釋的不確定度 (1/2×計算值 ~ 2×計算值) 所得之計算值進行比較。