

平成 17 年 6 月 1 日

2 号機圧力抑制室の清掃結果について

当所 2 号機は、平成 17 年 4 月 18 日より定期検査を実施しておりますが、圧力抑制室内の水の浄化作業および清掃作業を 5 月 31 日までに終了いたしました。この作業において、針金、シートの切れ端等（合計 37 個）を回収いたしましたのでお知らせいたします。

2 号機は、前回の定期検査において圧力抑制室内の点検を実施しておりますが、今回回収した針金等は、圧力抑制室底部に堆積していたクラッド*内にあり確認しづらかったものや点検確認しづらい部位に付着していたものが移動してきたものと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。なお、起動前には最終点検を実施する予定です。

以 上

*クラッド

不溶性物質の呼称であり、原子力発電所では、給復水系等の鋼材から発生する鉄サビ等金属不純物が主成分である。

福島第一原子力発電所 2号機圧力抑制室内回収物一覧

回 収 物	数 量	概 略 寸 法 (cm)
針金	15	最大 長さ 100
シートの切れ端	10	最大 縦 4 × 横 2
ひも状のもの	5	最大 長さ 50
ウエス	3	最大 縦 30 × 横 30
テープ片	2	最大 縦 5 × 横 2 . 5
木片	1	縦 4 × 横 1
塗装片	1	縦 3 × 横 4
合 計	37	