

平成 17 年 7 月 25 日

4 号機圧力抑制室の最終点検結果について

4 号機は定期検査中ですが、原子炉起動前の圧力抑制室内の最終点検および圧力抑制室内のストレナ点検を 7 月 22 日、23 日に実施し、当該点検において回収物が確認された場合は、点検終了後とりまとめてお知らせすることとしておりました。

(平成 17 年 7 月 21 日お知らせ済み)

点検の結果、ナット 2 個 (直径約 1.3 cm×高さ約 0.5 cm)、金具 1 個 (約 4 cm×約 2.5 cm×厚さ約 1 cm)、ナイロン状のひも 1 本 (長さ約 35 cm×幅約 1 cm) を確認・回収いたしました。

回収物はサビが付着しているなど水中に長く滞留していたような状態であることから、前回の点検では確認しにくい部位にあったものが、圧力抑制室内の水の動きにより移動してきたものと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上