

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年7月9日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	サービス建屋ホットラボ排風機(A)モーターに潤滑油を補給後、温度上昇したことを確認した。当該事象の原因を調査。	
2	1号機	タービン建屋電気品室非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ(B)の汲み上げ不良を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
3	3号機	原子炉建屋屋上のスラブはつり作業中に発生した粉じんにより、下部階に設置の火災報知器が発報したことを確認した。当該火災報知器に誤報防止処置を実施。	
4	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)の圧カスイッチに誤作動を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
5	6号機	主変圧器No. 9油ポンプ下部に微少な油のにじみを確認した。当該ポンプを修理。	
6	6号機	過渡現象記録装置の入力装置において現場盤の筐体電源を切り、再度電源を入れたが起動しないことを確認した。当該装置電源を点検・修理。	