

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年11月19日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉冷却材浄化系の粉末樹脂沈降分離槽スラッジポンプの点検時、ケーシングドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を清掃。	
2	2号機	サービス建屋において、プラント内放送設備(拡声装置)の拡声機能が不良であることを確認した。当該設備を点検・修理。	
3	4号機	中央制御室の加湿器が異常であることを示す警報が発生し運転停止したことを確認した。当該加湿器を点検・修理。	
4	5号機	第13保全サイクルの耐震健全性に関する検査記録において検査対象機器の一部に誤記を確認した。当該記録を修正。なお、検査内容への影響はなし。	
5	6号機	可燃性ガス濃度制御系室の搬出入扉において、雨水により位置検出スイッチが誤動作したことを確認した。当該扉、スイッチを点検・修理。	
6	6号機	原子炉補機冷却系(A)流量計に指示不良(指示下限逸脱)を確認した。当該流量計を点検・修理。	
7	6号機	放射性廃棄物処理建屋において、非放射性ストームドレン移送系の排水槽ポンプ(B)吐出逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	7号機	タービン建屋2階(管理区域)南側コーナーへの雨水浸入を確認した。雨水浸入箇所を調査・修理。	
9	その他	安全対策用資機材のうち、ろ過水・純水送水ポンプ用のCVケーブル(敷設用電力ケーブル)が所定の場所がないことを確認した。代替品を確保済み。当該ケーブルの所在を調査中。	