

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成25年1月8日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	復水脱塩装置樹脂取出受入用制御装置において樹脂移送の自動運転ができないことを確認した。当該装置を点検・修理。	
2	3号機	コールドランドリー設備のうち、洗濯乾燥機(A)内にある所内蒸気戻り系配管にごく小さな孔があることを確認した。当該配管を点検・修理。	
3	3号機	現在使用していない非常用炉心冷却系圧力監視用カメラにおいて、信号送受信機電源アダプタのケーブル接続部が熱で変形していることを確認した。当該アダプタを撤去。	
4	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)のシリンダ1つの潤滑油配管ボルト部からの油にじみを確認した。当該部を点検・修理。	
5	6号機	原子炉区域/タービン区域排風機(A)の逆流防止ダンパーに軸受部の破損を確認した。当該軸受部を点検・修理。	
6	6号機	発電機励磁装置において故障警報が発生したことを確認した。当該装置を点検・修理。	
7	7号機	コントロール建屋空調外気取入れ用防火ダンパーの動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
8	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)区域空調還気系統の防火ダンパーの動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
9	その他	燃料集合体ウォーター・ロッド曲がり事象に係る外観点検結果報告書(中間報告)等の誤記を確認した。当該報告書を修正。	
10	その他	荒浜側焼却設備プロパンボンベ(A)出口元弁からのプロパンガスのシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	