

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年5月30日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	電解鉄イオン注入系渦巻ストレーナ差圧計元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	2号機	高電導度廃液系収集ポンプ(A)吐出圧力計元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)の点検時、冷水側入口配管の継ぎ手部に冷却水のにじみを確認した。当該継ぎ手部を修理。	
4	5号機	海水熱交換器建屋海水スチームドレン移送系排水槽ポンプ吐出逆止弁のフランジ部に、海水のにじみを確認した。当該部を点検・修理。	
5	7号機	原子炉建屋ノタービン建屋送風機冷却加熱コイル(B)のドレン受けの排水配管より、微量な凝縮水の漏れを確認した。当該配管を点検・修理。	
6	7号機	原子炉建屋ノタービン建屋排風機(B)の点検時、逆流防止ダンパのボルト1本が折損していることを確認した。当該ボルトを修理。	
7	その他	荒浜側焼却設備給気フィルターの点検時、フィルター枠に腐食を確認した。当該枠を修理。	