

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年8月12日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)換気空調用給気冷却器室内に少量の凝縮水が溜まっていることを確認した。当該凝縮水を排水、当該排水配管を点検・清掃。	
2	1号機	コントロール建屋所内蒸気戻り系フラッシュタンクの水位が高い状態になっても、移送ポンプが起動しないことを確認した。当該水位用レベルスイッチを点検・修理。	
3	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)定例試験において、出力周波数に変動を繰り返していることを確認した。当該事象の原因を調査。	
4	1号機	主発電機逆相保護継電器の異常警報が発生したことを確認した。電源を再度入切したところ警報は再発生せず。当該事象の原因を調査。	
5	1号機	低電導度廃液系脱塩塔(A)出口水サンプリング弁が中間開度で停止することを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	原子炉建屋サブドレンNo. 1制御盤の通気口入口フィルタが脱落していることを確認した。当該フィルタを点検・修理。	
7	5号機	非常用ディーゼル発電機(C)燃料移送ポンプの電動機カバー表面に錆が発生していることを確認した。当該カバーを点検・修理。	
8	5号機	サービス建屋給気処理装置の点検時、中性能フィルタが破損していることを確認した。当該フィルタを点検・修理。	
9	5号機	給水加熱器ドレンタンク(A)前側通路の壁面にひび割れを確認した。当該壁面を点検・修理	
10	その他	構内の森林伐採木をダンプカーで移動した際、モニタリングポスト用電源ケーブル他が敷設されている側溝のマンホール蓋に乗り上げ、蓋を損傷させたことを確認した。当該蓋を修理。なお、ケーブルは異常なし。	