

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年8月27日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)パージ水調節弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	主変圧器防災配管ストレナーの点検時、主変圧器防災入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置(B)導電率計サンプル流量調整弁において調整不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
4	2号機	所内蒸気戻り系の連絡配管ドレン系統用の凝縮水排水装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
5	5号機	海水熱交換器建屋1階給気ルーバー室にある排水口の点検時、腐食防止用ライニングに剥がれ及び損傷を確認した。当該ライニングを修理。	
6	5号機	タービン建屋内消火栓止め弁3台の弁棒付け根部に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
7	6号機	密封油真空ポンプ(A)入口弁において、弁体固着及び弁棒の破損を確認した。当該弁体及び弁棒を点検・修理。	
8	6号機	タービン建屋1階南西側サブドレンNo. 1ポンプの故障警報が発生したことを確認した。当該ポンプを点検・修理。	
9	その他	モニタリングポストNo. 2局舎とNo. 3局舎の間に設置されている伝送用ケーブル収納ダクト脇の土砂の流出を確認した。当該箇所の土砂を埋め戻し。	
10	その他	荒浜側焼却設備トリチウムサンプルポンプ(A)の点検時、ポンプヒータ過温防止用温度制御スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを修理。	