

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年8月30日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

### 1. GⅠグレード 0件

### 2. GⅡグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	7号機	足場を組み立てていた作業員が誤って操作スイッチに触れたため、非常用ディーゼル発電機(A)の非常用送風機が起動したことを確認した。現場に異常がないことを確認のうえ、送風機を停止。再発防止対策を検討。	GⅢ以下

### 3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	水素酸素供給設備酸素ブロー弁の計装品点検時、弁の動作確認時に動作不良(閉固着)を確認した。当該弁を修理。	
2	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)エリア給気ルーバ室内他の建屋排水口番号の誤記を確認した。当該排水口の番号を訂正。	
3	5号機	退出モニタ及び携行品モニタ用記録装置の点検時、記録装置内蔵のDVDトレイの動作不良を確認した。当該記録装置を修理。	
4	6号機	フィルタベント基礎の鉄筋組み立て作業に従事していた協力企業作業員が、鉄筋の受け渡し時に腰を痛め、業務車で病院に向かった。 【平成25年8月29日公表済み】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2013/pdf/25082901p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2013/pdf/25082901p.pdf</a>	
5	7号機	125V蓄電池の点検項目の一部が、点検長期計画で予定された時期に実施できないことを確認した。点検周期延長に伴う妥当性を評価し、問題ないことを確認済み。	
6	7号機	原子炉建屋地下3階(管理区域内)西側通路に設置されているケーブルトレイにおいて、建設当時のものと推定されるタバコの吸いがらを発見した。回収。	
7	その他	使用済燃料輸送容器保管建屋エリア放射線モニタの点検時、警報表示の動作不良を確認した。当該モニタを修理。	