

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年9月5日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

| NO. | 号機等 | 不適合事象  | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1   | 2号機 | 非常用ディーゼル発電機(B)エリア給気処理装置の点検時、給気フィルタの破れを確認した。当該フィルタを交換。                                    |    |
| 2   | 3号機 | ドライウェル圧力計に指示不良を確認した。当該圧力計を点検・修理。   |    |
| 3   | 5号機 | 海水熱交換機建屋における屋内消火栓止め弁に錆及び腐食を確認した。当該弁を点検・修理。   |    |
| 4   | 5号機 | 大湊側補助ボイラ建屋(非管理区域)において、排水槽に水が流入し槽外へあふれ出て水たまり(汚染なし)となっていることを確認した。当該事象の原因を調査。               |    |
| 5   | 7号機 | 南側海水ポンプ用天井クレーンの点検時、非常用ブレーキのコイル導通不良によるブレーキからの異臭及びブレーキディスクの変色を確認した。当該事象の原因を調査。なお、煙等の発生はなし。 |    |
| 6   | その他 | 有機性廃棄物処理用木質系破砕機の清掃時、供給ローラーの動作不良を確認した。当該供給ローラーを点検・修理。                                     |    |
| 7   | その他 | 大湊側補助ボイラ建屋におけるプラント内放送設備(拡声装置)スピーカーの端子箱が設置箇所から脱落していることを確認した。当該端子箱を修理。                     |    |