

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年12月3日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	放射性廃棄物処理設備区域排風機(C)電動機の点検時、軸受取り付け部のシート面に傷を確認した。当該部を修理。	
2	2号機	免震重要棟監視用テレビモニタ装置の点検時、2号機からの映像が写らないことを確認した。当該装置を修理。	
3	2号機	原子炉建屋にある床漏えい検出系液位スイッチの点検時、8台のスイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを修理。	
4	2号機	タービン建屋および海水熱交換器建屋にある床漏えい検出系液位スイッチの点検時、8台のスイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを修理。	
5	4号機	排気筒モニタ建屋電気ヒーター表面温度スイッチの点検時、絶縁抵抗値が低下していることを確認した。当該スイッチを修理。	
6	5号機	換気空調系中央制御室加湿器に異常を示す警報が発生し、停止したことを確認した。当該加湿器を点検・修理。	
7	5号機	原子炉建屋最上階の床面塗装の一部が剥がれていることを確認した。当該部を点検・修理。	
8	6号機	静止型可変周波数電源装置出力変圧器(A)(F)室の照明スイッチに接触不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
9	その他	ガスタービン発電機車(No. 2)の点検時期を変更することとした。これにより点検周期が予め定めた期間を超えることを確認した。当該変更の影響を評価。	
10	その他	大湊側焼却設備焼却炉において、廃棄物投入箱投入扉の動作不良を確認した。当該扉を点検・修理。	