

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2015年4月2日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 18件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	サービス建屋ホットラボ排気温度調節器に動作不良を確認した。当該調節器を点検・修理。	
2	2号機	タービン建屋最上階用空調機(B)の点検時、鋳造品の滑車にすが入っている(微小な空間が出来ている)ことを確認した。当該滑車を修理。	
3	3号機	ダスト放射線モニタに異常を示す警報が発生し、監視装置の伝送異常を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	3号機	サービス建屋加湿器(C)の排水異常を示す警報が発生したことを確認した。当該加湿器を点検・修理。	
5	5号機	大湊側洗濯設備において、ろ過機(C)活性炭スラッジ出口選択弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	タービン建屋外気差圧検出器(屋外)のフードに腐食を確認した。当該フードを点検・修理。	
7	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)(B)(C)、計装用圧縮空気系、高圧窒素ガス供給系におけるミスト管のフランジ部および配管サポート部(屋外)に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
8	6号機	取水口除塵装置(屋外)洗浄水圧力計のカバーに破損を確認した。当該カバーを点検・修理。	
9	7号機	原子炉建屋1階における外壁(屋外)の穴あけ作業時、埋設されたアース線を損傷させたことを確認した。当該アース線を点検・修理。なお、原子炉建屋の負圧は維持されており問題なし。	
10	その他	大湊側補助ボイラー(4B)の点検時、給電部の絶縁体(碍子)パッキン接合部に割れを確認した。当該部を修理。	
11	その他	大湊側補助ボイラー(4B)の点検時、電極吊り具のボルト穴部に摩耗を確認した。当該吊り具を修理。	
12	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備において、蓄電池の点検時、複数のセルにおいて電圧値および電解液比重値が管理値を下回っていることを確認した。当該蓄電池を点検・修理。	
13	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備において、ドラム缶搬入出位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
14	その他	大湊側雑固体廃棄物焼却設備において、ドラム缶蓋締め装置の締付バンド位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
15	その他	管理区域境界における3ヶ月の積算線量を測定した記録の一部において、放射線取扱主任者の確認を受けていないことを確認した。当該事象の原因を調査。	
16	その他	モニタリングポストNo. 5局舎にある電源用変圧器の巻線部に変色を確認した。当該変圧器を点検・修理。	
17	その他	所内低圧受電設備の一部について点検時期を変更することとした。これにより点検周期が予め定めた期間を超えることを確認した。当該変更の影響を評価済み。	
18	その他	土捨場における整地作業時、大湊地区の住民の方々方が使用しているテレビ用の埋設された通信ケーブルを損傷させたことを確認した。住民の方々へお詫びするとともに、当該ケーブルを点検・修理。 【2015年3月30日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2014/27033001p.pdf	