

不適合情報

2017年1月4日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	海水熱交換器建屋給気フィルタの点検時、当該フィルタに破損を確認した。当該フィルタを修理。	
2	2号機	復水移送ポンプ(B)吸込圧力計指示値に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
3	5号機	サービス建屋3階冷凍機室(非管理区域)サービス建屋加湿器(C)の点検後の復旧時、給水ホース接続部から水の漏えいを確認した。拭き取り実施済み。当該部を修理。	
4	5号機	サービス建屋1階(非管理区域)物品搬出口防護扉のパッキン部より雨水の浸み出しを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
5	6号機	放射性廃棄物処理設備建屋1階トラックエリア監視用テレビモニタ装置に画像不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
6	7号機	原子炉格納容器ドライウェルパージ用高性能粒子フィルタの差圧計検出配管に変形を確認した。当該配管を点検・修理。	
7	7号機	原子炉建屋1階(非管理区域)北側水密扉上部壁面からの雨水の滴下を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
8	その他	水処理設備において雷サージ防止用ケーブルの点検時、当該ケーブル保安器の故障を確認した。当該保安器を点検・修理。	
9	その他	気象観測設備(85m、160m風向・風速観測用ドップラー音波レーダー)の点検のため使用していた代替機に一部測定できていない時間があることを確認した。当該代替機を点検・修理。	