

不適合情報

2017年1月18日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	使用済樹脂槽デカントポンプ(B)電源盤の操作ハンドルに動作不良を確認した。当該盤を点検・修理。	
2	3号機	所内蒸気戻り系配管の点検時、一部の配管に管理値を超える減肉を確認した。当該配管を修理。	
3	4号機	低電導度廃液系収集ポンプ(B)出口逆止弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	4号機	第4給水加熱器(A)ドレン水位調節弁の制御用空気減圧弁より空気漏れを確認した。当該弁を交換。なお、プラント停止中のため当該弁は使用していない。	
5	6号機	タービン建屋1階北側天井部より雨水の浸入があり、1階、中地下2階および地下2階床面に水溜まり(合計約100リットル)を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	
6	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域排風機室の壁面穴あけ作業時、照明用埋設電線管(樹脂製)および電線を損傷させたことを確認した。当該電線管および電線を点検・修理。	