

不適合情報

2017年3月6日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 15件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	非常用ガス処理系A系前置非常用ガス処理装置のスペースヒータ(第1ヒータ)温度制御スイッチに動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、当該装置は第2ヒータにて温度制御中。	
2	1号機	非常用ガス処理系B系前置非常用ガス処理装置のスペースヒータ(第1ヒータ)温度制御回路に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、当該装置は第2ヒータにて温度制御中。	
3	1号機	原子炉複合建屋地下1階ドラムハンドリング制御盤区域の照明器具に点灯不良を確認した。当該器具を交換。	
4	1号機	タービン建屋北東側雨水配管(屋外)に破損および腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
5	1号機	排気筒モニタ建屋スタックモニタ室の空調機室外機架台(屋外)に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
6	1号機	荒浜側消火ポンプ制御盤内継電器の点検時、警報点滅用の継電器に動作不良を確認した。当該継電器を修理。なお、当該事象による消火ポンプへの影響はなし。	
7	2号機	原子炉建屋3階照明用分電盤の遮断器2つに動作不良を確認した。当該遮断器を交換。	
8	2号機	原子炉建屋3階の照明器具2箇所にて点灯不良を確認した。当該器具を交換。	
9	3号機	使用済燃料プール冷却水系ろ過装置入口サンプル弁の位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
10	3号機	燃料チャンネル着脱機(A)の巡回駆動装置電源表示ランプカバーに破損を確認した。当該カバーを交換。	
11	4号機	原子炉再循環系給気処理装置室非放射性ストームドレン処理系排水槽ポンプ(A)吐出弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
12	5号機	所内蒸気系の所内温水系バックアップ熱交換器入口減圧弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
13	5号機	熱交換器建屋地下2階(非管理区域)タービン補機冷却海水系ストレナー(B)出口配管フランジより海水の滴下を確認した。当該箇所を点検・修理。	
14	5号機	タービン補機冷却水系熱交換器(B)にチューブリークを確認した。当該伝熱管を点検・修理。	
15	7号機	タービン建屋地下1階熱交換器区域原子炉補機冷却水系A系ポンプ室の配管床貫通部において、穴仕舞用プレートと配管の間隙が管理値を下回っていることを確認した。当該箇所を点検・修理。	