

不適合情報

2017年5月2日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	電解鉄イオン供給装置海水供給ポンプ渦巻ストレーナの点検時、ゴムライニングに剥離および亀裂を確認した。当該部を修理。	
2	1号機	1号500kV電力ケーブル監視用温度記録計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
3	1号機	500kV開閉所の4号母線分離装置に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
4	1号機	換気空調系原子炉建屋付属棟給気加熱器(B)用ドレン排水口配管に詰りを確認した。当該配管を点検・清掃。	
5	2号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)出口流量計のデジタル表示部に表示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
6	3号機	原子炉建屋地下2階計装ラック(B)室の照明用スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	