

不適合情報

2017年6月28日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	6号機	コントロール建屋1階通路の壁面穴あけ作業時、埋設電線管(樹脂製)を損傷させたことを確認した。当該電線管を点検・修理。	
2	その他	固体廃棄物処理建屋電気室のエアコンが停止していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	その他	No. 4モニタリングポスト用静止型無停電電源装置の点検時、交流電流計に指示不良を確認した。当該計器を修理。	
4	その他	データサーバー設置工事において、計画時に予定していないソフトウェア試験項目を実施したことを確認した。当該事象の原因を調査。	