

不適合情報

2017年8月22日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	新規チャンネルボックスの工場出荷前確認において、刻印に誤りがあることを確認した。当該事象の原因を調査。	
2	3号機	燃料取替床給気加熱器のドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
3	4号機	海水熱交換器建屋中地下1階(非管理区域)高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系ポンプ室天井より雨水の滴下および水溜まり(約2リットル)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
4	5号機	軽油タンク(B)燃料移送ポンプ(C)付近配管(屋外)の跨ぎ用チェッカープレートに腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
5	7号機	圧力抑制室出入口ハッチのシート面に腐食を確認した。当該シート面を点検・修理。	
6	7号機	圧力抑制室内気中部壁面の一部に塗装の剥離および腐食を確認した。当該部を点検・修理。	