

不適合情報

2017年9月4日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	制御棒駆動機構温度記録計に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	1号機	エリア放射線モニタ(原子炉建屋2階ハッチエリア)の指示値が高いことを示す警報の発生および復旧を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、現場での測定は問題なし。	
3	2号機	所内蒸気系凝縮水移送ポンプ(A)メカニカルシールのセット用部品が通常の取付位置からズレていることを確認した。当該事象の原因を調査。	
4	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)点検後の復旧時、ロックアウトリレーに断線を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	
5	3号機	プラント内放送設備(拡声装置)の点検時、2台の装置に通話・拡声不良を確認した。当該装置を修理。	
6	5号機	原子炉建屋(管理区域)にある常用照明分電盤の点検時、漏電遮断器1台に動作不良を確認した。当該遮断器を修理。	
7	5号機	サービス建屋(非管理区域)にある常用照明分電盤の点検時、漏電遮断器1台に動作不良を確認した。当該遮断器を修理。	
8	5号機	監視用テレビモニタ装置No. 1モニタ画面に表示不良を確認した。当該モニタを点検・修理。なお、他のモニタ画面で確認可能。	
9	5号機	海水熱交換器建屋地下1階の機器排水口集合配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
10	5号機	燃料チャンネル着脱機A号機の動作確認時、旋回動作に動作不良を確認した。当該着脱機を点検・修理。	
11	7号機	制御棒駆動系水圧制御ユニットボールチェック弁試験装置の塩化ビニール製配管に破損を確認した。当該配管を点検・修理。	
12	その他	荒浜側焼却建屋排気筒放射線モニタのサンプルポンプ(A)に故障を示す警報の発生および当該ポンプの停止を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、サンプルポンプは(B)系を起動。	
13	その他	直流給電車α号車の蓄電池室水素排気ダクト接続部から雨水の漏えい痕および床面に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	