

**不適合情報**

2018年8月1日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉建屋付属棟2階(非管理区域)南西階段室扉のドアレバーに破損を確認した。当該ドアレバーを点検・修理。	
2	1号機	放射性廃棄物処理設備情報処理装置に故障を示す警報の発生および自動復帰を確認した。当該事象の原因を調査。	
3	1号機	海水熱交換器建屋非常用排風機室の照明スイッチカバーに劣化を確認した。当該スイッチカバーを交換。	
4	2号機	復水器室空調機(B)の点検口にロックレバーの破損を確認した。当該ロックレバーを点検・修理。	
5	4号機	残留熱除去系ポンプ(A)室空調機の点検口にパッキンの剥がれを確認した。当該パッキンを交換。	
6	4号機	低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機の点検口にパッキンの剥がれを確認した。当該パッキンを交換。	
7	4号機	換気空調補機非常用冷却水系中央制御室給気処理装置(B)ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	6号機	高圧注水系(C)第二試験用調節弁の弁開度指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
9	6号機	海水熱交換器エリア給気温度の指示変動を確認した。当該事象の原因を調査。	
10	7号機	原子炉建屋地下1階にある配管貫通部の養生カバー(計5箇所)に破損を確認した。当該養生カバーを点検・修理。	
11	7号機	原子炉建屋2階南側階段室(非管理区域)壁面の穴あけ作業時、埋設電線管および電線を損傷させたことを確認した。作業前に電源を切る安全処置は実施済み。当該電線管および電線を点検・修理。	