

不適合情報

2018年9月14日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A)の海水側水室ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	4号機	原子炉建屋送風機給気ルーバ室の除塵用金網(鳥よけ)に腐食を確認した。当該部を点検・修理。	
3	5号機	サービス建屋ホットシャワードレン系排水槽の液位スイッチ電源表示ランプに点灯不良を確認した。当該部を点検・修理。	