

不適合情報

2018年12月12日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	コントロール建屋3階(非管理区域)東側天井部の電線管中継箱から雨水の滴下(1滴/15秒)を確認した。受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
2	2号機	ダスト放射線モニタに異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	6号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	その他	荒浜側ボイラー建屋給水ポンプ(A)のクーラー冷却水フローグラス(配管内の流体の流れを確認するための窓)についてのフラッパーの動作不良を確認した。当該フラッパーを点検・修理。	