

## 不適合情報

2019年2月20日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	サービ建屋ホットラボ送風機自動起動用継電器に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/02/14	
2	3号機	海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)の電解鉄イオン注入系電解槽出口流量計下部に海水溜まり(約20cc)を確認した。拭き取り実施済み。漏えい箇所を特定し点検・修理。	2019/02/16	
3	3号機	直流125V充電器盤の警報試験時、状態表示窓のLEDランプ(18個中9個)が点灯しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/02/17	
4	5号機	高電導度廃液系濃縮装置(B)析出防止ヒーターに異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/02/13	
5	5号機	原子炉建屋付属棟中地下3階(管理区域)プラスチック固化駆動機室入口照明灯スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを交換。	2019/02/14	
6	6号機	原子炉建屋地下3階(管理区域)南側通路仮置き場で、布ウエスに包まれたライター1個を確認した。当該ライターを回収。	2019/02/14	
7	6号機	原子炉建屋高電導度廃液系排水槽(A)タンク内に、紐状の異物を確認した。当該排水槽のポンプを停止。異物を特定し原因を調査。	2019/02/16	
8	その他	荒浜側補助ボイラー(5A)主蒸気止め弁および主蒸気逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/02/15	
9	その他	大湊側補助ボイラー(4B)サンプリング装置の自動減圧機構電動機に異音の発生を確認した。当該機器を点検・修理。	2019/02/14	
10	その他	大湊側ろ過水移送ポンプの起動および停止時に、瞬間的な起動・停止を繰り返す事象を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/02/13	
11	その他	発電所外での6号機第一ガスタービン発電機車(共用A)の点検時、分解部品(圧縮機油パッキン、ガスタービン振動抑制ダンパー、液体燃料ポンプ運転軸)に摩耗を確認した。当該部品を交換。	2019/02/13	