

不適合情報

2019年4月1日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	原子炉建屋地下2階(管理区域)北西の原子炉補機冷却水系配管に建屋貫通部防塵カバーの破損を確認した。当該カバーを修理。	2019/03/27	
2	4号機	原子炉建屋地下3階(管理区域)南西の原子炉補機冷却水系配管に建屋貫通部防塵カバーの破損を確認した。当該カバーを修理。	2019/03/27	
3	4号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナ(A)ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/03/27	
4	5号機	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)メカニカルシール出口側配管接続部に微量な水の滲みを確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	2019/03/28	
5	5号機	大湊側洗濯廃液系ろ過機(C)の入口配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2019/03/26	
6	7号機	タービン建屋1階南側外壁部の穴開け作業時、埋設電線管(樹脂製)を損傷させたことを確認した。当該事象の原因およびケーブル損傷の有無を調査し修理。	2019/03/27	
7	7号機	原子炉建屋地下1階北側通路の現場監視用テレビモニター装置制御継電器盤冷却ファンに異音の発生を確認した。当該機器を点検・修理。	2019/03/28	