

不適合情報

2019年4月2日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件
2. G II グレード 0件
3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	原子炉建屋地下1階(管理区域)北西通路の屋内消火栓止め弁弁棒付け根部に微量な水の滲みを確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該弁を点検・修理。	2019/03/28	
2	7号機	排気筒(トリチウム)捕集装置の捕集槽入口配管温度表示器に温度が表示されていないことを確認した。当該装置を点検・修理。	2019/03/28	