

不適合情報

2019年 7月23日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	その他	荒浜側補助ボイラー主蒸気管(A)および(B)凝縮水排水装置バイパス弁が本来全閉状態であるところ、全開となっており、流入先である非放射性ストームドレン移送系サンピットに蒸気流入を確認した。弁の全閉操作を実施。当該事象の原因を調査。 (パフォーマンス向上会議において不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2019/07/04	G III

3. G III グレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋空冷チラー用冷水ポンプメカニカルシール部から微量のシール水の漏えい(1滴/5秒程度)を確認した。当該ポンプを点検・修理。	2019/07/18	
2	1号機	新新渦幹線1号線の碍子洗浄配管および自動排水弁に腐食を確認した。当該腐食箇所を交換。	2019/07/18	
3	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)給水流量調節弁圧力制御用三方弁に空気漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/18	
4	5号機	消防設備点検時、原子炉建屋3階(非管理区域)の煙感知器連動防火ダンパー(1台)に動作不良を確認した。当該ダンパーを交換。	2019/07/16	
5	5号機	高圧電源盤5SB-1(1B)の制御電源スイッチに接触不良を確認した。当該スイッチを点検・清掃。	2019/07/16	
6	6号機	取水口除塵装置門型クレーン移動中に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因調査。	2019/07/18	
7	7号機	計装用圧縮空気系・所内用圧縮空気系室空調機室水密扉にロック機構の故障を確認した。当該ロック機構を点検・修理。	2019/07/18	
8	その他	大湊側タンクローリーのシフトレバーに動作不良を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/07/18	