

**不適合情報**

2019年 9月17日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	停止中の換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)冷水出口流量計に指針の固着を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/09/09	
2	3号機	残留熱除去系圧力抑制室プール水排水系第二止め弁(A)開度計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/09/11	
3	4号機	停止中の高電導度廃液系中和装置苛性ソーダ注入ポンプ(A)操作パネルに回転数の表示および運転表示ランプが点灯していることを確認した。当該表示パネルを点検・修理。	2019/09/11	
4	5号機	圧力抑制室ベント用出口隔離弁動作確認時、操作スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを交換。	2019/09/10	
5	5号機	原子炉建屋付属棟地下1階(管理区域)東側原子炉排風機エリアの非放射性ドレン移送系配管に、ごく小さな孔が発生し、水の漏えいおよび床面に水溜まり(約3.4リットル、汚染なし)を確認した。拭き取りを実施し、応急措置により漏えいを停止。当該配管を交換。	2019/09/11	