

## 不適合情報

2019年10月17日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 14件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	500kV5号母線保護1系装置に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、2系にて監視保護可能なため機能に問題なし。	2019/10/11	
2	1号機	洗濯廃液系制御盤にI系中央演算装置の故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。なお、II系中央演算装置により運転監視制御に影響なし。	2019/10/14	
3	3号機	所内蒸気戻り系フラッシュタンク点検準備作業時、現場制御盤に水位低を示すランプが点灯しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/10/11	
4	3号機	原子炉建屋中3階(管理区域)エレベータ機械室の電線管内に古いタバコの吸い殻(1個)を発見した。当該タバコを回収。	2019/10/11	
5	4号機	原子炉建屋付属棟1階(非管理区域)南西ハッチ室防護扉下部に雨水の浸入を確認した。当該箇所を点検・修理。	2019/10/12	
6	5号機	海水熱交換器建屋1階(非管理区域)大物搬入口脇壁面および北側壁面に雨水の浸入を確認した。当該箇所を点検・修理。	2019/10/13	
7	5号機	原子炉建屋最上階(管理区域)北西エリアに雨水の浸入による水溜まり(約4リットル、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2019/10/13	
8	6号機	取水口除塵装置洗浄水ポンプ(B)ブローオフ弁(軸封水排水用)ハンドルに腐食による破損を確認した。当該弁ハンドルを交換。	2019/10/11	
9	6号機	タービン建屋屋上階ギャラリー通路(非管理区域)のガラス窓上部から雨水の滴下を確認した。受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	2019/10/13	
10	その他	154kV変電所周辺除草作業時、協力企業作業員が左手中指を切創した。発電所内にて治療処置を実施。	2019/10/10	
11	その他	停止中の大湊側補助ボイラー4C記録計(1台)に異音を確認した。当該記録計を点検・修理。なお、その他のボイラーの運転に影響なし。	2019/10/11	
12	その他	荒浜側焼却設備運転員操作卓1系に異常を示す警報の発生を確認した。運転員操作卓2系で正常に運転・制御されていることを確認後、焼却設備を停止。当該事象の原因を調査。	2019/10/14	
13	その他	停止中の荒浜側焼却設備運転員操作卓2系に故障を示す警報発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/10/15	
14	その他	市水道ポンプ室建屋内側シャッター巻取BOXのパネルに脱落を確認した。当該パネルを修理。	2019/10/13	
-	7号機	可燃性ガス濃度制御系配管追加設置における溶接事業者検査計画書に施設区分の記載漏れを確認した。当該計画書を改訂し再検査を実施。 *2020年1月9日再審議にてグレード変更(GIII→その他)	2019/10/11	