

不適合情報

2019年10月25日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉核計装系(B)系局部出力領域モニタに故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/10/21	
2	3号機	サービス建屋3階(非管理区域)連絡通路壁面に雨漏れを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	2019/10/22	
3	5号機	新500kV洞道荒浜側排水ポンプ(No. 2)に排水不良を確認した。当該排水ポンプを交換。	2019/10/19	
4	5号機	海水熱交換器建屋(B)非常用送風機給気ルーバーの金網に腐食による欠損を確認した。当該金網を点検・修理。	2019/10/20	