

**不適合情報**

2019年10月28日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	原子炉建屋換気空調系排気フィルタ(A)(B)(C)全72枚中43枚に擦れによる損傷を確認した。当該フィルタを交換。なお、フィルタ下流側のサーベイ結果からフィルタ性能に影響無しを確認済み。	2019/10/24	
2	5号機	原子炉建屋1階(管理区域)南西側外側二重扉の位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。当該扉の閉鎖を確認し通行規制実施。原子炉建屋の負圧維持に問題なし。	2019/10/23	
3	6号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ室空調機ファン(A)運転時、電動機に異音を確認した。当該電動機を点検・修理。	2019/10/21	
4	7号機	高圧電源盤7B-1(8B)過電流継電器の保護ガラスにひび割れを確認した。当該保護ガラスを交換。	2019/10/20	
5	その他	大湊側焼却設備運転時、一次燃焼室圧力指示に変動を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/10/19	
6	その他	荒浜側焼却設備冷水ポンプ(A)入ロストレーナドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2019/10/23	
7	その他	荒浜側焼却設備冷水ポンプ(B)入ロストレーナドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2019/10/23	