

不適合情報

2020年3月27日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	コントロール建屋所内蒸気系凝縮水移送ポンプ(B)入口弁棒付け根部に水の漏えいを確認した。増し締めにより漏えい停止。当該弁を点検・修理。	2020/03/24	
2	3号機	屋外取水口除塵装置エリア放送設備(拡声装置)に動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。	2020/03/23	
3	3号機	原子炉補機冷却水系ポンプ(D)反カップリング側軸受潤滑油補給器のオイルレベルが低下していることおよび軸受取付部ドレンに油溜まり(約10cc)があることを確認した。拭き取り実施済み。当該機器を点検・修理。	2020/03/23	
4	5号機	大湊側洗濯設備において洗濯機(B)の排水ができないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/03/24	
5	5号機	タービン建屋排水槽ポンプ記録計カセットリボン交換時、カセットの留め具を折損させたことを確認した。当該留め具を修理。	2020/03/25	
6	6号機	スキマサージタンク(燃料貯蔵プールオーバーフロー水受け槽)堰板調整ハンドル点検時、B側ハンドルに固着を確認した。当該ハンドルを修理。なお、A側ハンドルが操作可能なため機能に影響なし。	2020/03/23	
7	6号機	サービス建屋加湿器コネクタ配線被覆部の一部に欠損を確認した。コネクタ配線を交換する。	2020/03/23	
8	その他	大湊側焼却設備運転中ドラム缶取扱設備に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/03/20	
9	その他	荒浜側焼却設備運転中に異常示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/03/22	
10	その他	安全対策工事のコンクリート吹付作業において、材料を圧送していたゴム製ホースが破損し骨材(砂利)が飛散し、副防護本部車両ゲート前で入域待機中の車両(2台)に当たったことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、飛び石によるケガ人なし。	2020/03/25	