

## 不適合管理状況(6月審査分)

### 1. Bグレード 5件

発見日	号機	件名
2008/6/5	7号機	計装配管逆止弁バイパス弁の開状態について
2008/6/10	6号機	復水器真空ポンプ ケーシングカバーの損傷について
2008/5/30	3号機	タービン建屋付近(屋外)におけるけが人の発生について(6月2日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》2008/6/2 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20060202p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20060202p.pdf</a>
2008/5/30	3号機	サービス建屋付近(屋外)におけるけが人の発生について(6月2日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》2008/6/2 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20060201p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20060201p.pdf</a>
2008/6/6	5号機	手洗い所(管理区域) ペーパータオル用ゴミ箱での異物(ガム)の発見について

### 2. Cグレード 68件

発見日	号機	件名
2007/12/15	6号機	【中越沖地震】主変圧器本体中身工場解体点検時の巻線直線ダクトのずれについて
2008/2/11	3号機	【中越沖地震】タービンバイパス蒸気ダンパー用サポートと配管の隙間等について
2008/5/19	7号機	真空破壊弁用電磁弁 弁棒・スリーブの寸法基準値外について
2008/5/19	その他	固体廃棄物貯蔵庫内パレット移動時の異音の確認について
2008/5/20	5号機	工具センタートルクレンチの精度逸脱について
2008/5/21	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)ロータ 第11～16段タービン・発電機側シャフト一部の接触跡等について
2008/5/21	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B) 第10段～第12段タービン・発電機側のロータシュラウドリング端面およびダイヤフラム外輪の接触跡等について
2008/5/21	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機軸受メタル浸透探傷検査および超音波探傷検査における損傷等について
2008/5/22	2号機	タービン建屋 南西側壁面ボーリング時における電線管の切断について
2008/5/22	6号機	局部出力領域モニタ検出器コネクタの緩みおよび脱落について
2008/5/22	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 配管・サポート点検におけるレストレント脚部溶接の割れについて
2008/5/23	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)内部車室下半ノズルクラッシュピンの接触跡について

発見日	号機	件名
2008/5/26	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)第5上下半軸受メタルの摺動跡について
2008/5/26	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)第5、第6油切りとロータの接触について
2008/5/26	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第5、6油切り(上半・下半)一部の軽微な接触跡等について
2008/5/26	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第10段～第12段(タービン側・発電機側)の外輪に接触跡等について
2008/5/26	その他	可搬型モニタリングポストの点検不良について
2008/5/27	1号機	主タービン 第1軸受上半ホワイト面の変形について
2008/5/27	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)内部車室上半ノズルクラッシュピンの接触跡について
2008/5/27	7号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B) スロットルブッシュシール水排出孔のズレについて
2008/5/28	5号機	変圧器類焼防止装置制御ケーブル絶縁抵抗測定時の補助リレー動作について
2008/5/28	6号機	放射性固体廃棄物等運搬・移動に係わる申請漏れについて
2008/5/28	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧ダイヤフラム(下半)クラッシュピンの接触跡等について
2008/5/28	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第1油切りのフィン一部における軽微な接触跡および歯先の変形等について
2008/5/28	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第5、6軸受メタル(上半)バビット面の接触跡等について
2008/5/28	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 蒸気タービン本体 スラスト軸受 球面トルク値の管理値逸脱等について
2008/5/28	その他	平成19年度モニタリングポスト月報7～9月分の紛失について
2008/5/29	4号機	非常用ディーゼル発電機(B) サーベランス起動時の排煙漏洩について
2008/5/30	5号機	古い計器誤差の値を使用しての定例試験実施について
2008/5/31	6号機	原子炉補機冷却水系(A) 放射線モニタ指示値の一時的な変動について
2008/6/2	4号機	タービン建屋 非放射性スチームドレン移送系配管からの水の漏えいについて
2008/6/2	6号機	ほう酸水注入系貯蔵タンク加熱用ヒータの「入」について
2008/6/3	3号機	新設蓄電池気密試験不良における気密不良について
2008/6/3	6号機	【中越沖地震】タービン本体 第5、6グランドパッキンのフィンにおける接触跡等について
2008/6/3	7号機	第8回肉厚測定検査(その2)検査要領書における記載事項の不備について
2008/6/4	4号機	制御棒・燃料支持金具座標の誤復旧について
2008/6/4	6号機	「作業件名届」の未届けでの管理区域入域について

発見日	号機	件名
2008/6/4	6号機	タービン建屋(管理区域)における油漏れについて(6月5日お知らせ済み) 《ホームページ掲載》2008/6/5 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20060501p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20060501p.pdf</a>
2008/6/5	3号機	【中越沖地震】低起動変圧器(3SB) 一次側リード線おさえクリートおよびボルトの破損について
2008/6/5	6号機	湿分分離加熱器(B)内部構造物のサポートの傷について
2008/6/5	その他	大湊側ろ過水移送ポンプ(A) 過負荷の発生について
2008/6/9	3号機	タービン建屋 天井クレーン 月例点検実施日の遅延について
2008/6/10	6号機	エリア放射線モニタ(CH31)指示変動について
2008/6/10	6号機	ホットシャワードレイン系放出中における仮設ポンプ停止について
2008/6/10	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ 静止型可変周波数電源装置入力変圧器(B-2) 二次側ケーブルの傷について
2008/6/10	6号機	【中越沖地震】タービン本体 低圧タービン(C) 第10~12段発電機側ロータシュラウドリング端面およびダイヤフラム外輪の接触跡等について
2008/6/11	6号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査対象計器の指示値の許容値逸脱について
2008/6/11	7号機	第8回「原子炉格納容器局部及び弁間点検手入立会検査(F区分)」の検査成績書の誤記について
2008/6/11	7号機	非常用ディーゼル発電機(7A)燃料ハンドル位置異常警報の発生について
2008/6/12	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B) 発電機側センターキー接触によるキーブロックの変形について
2008/6/12	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A) 発電機側センターキー接触によるキーブロックの変形について
2008/6/12	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B) タービン側センターキー接触によるキーブロックの変形について
2008/6/13	6号機	主蒸気隔離弁コントロールパネル【B21-F003D】ピストン排気ポートからの漏えいについて
2008/6/14	6号機	制御棒カップリングチェック時起動領域モニタ(A)指示の上昇について
2008/6/14	その他	管理区域立入許可証(IDカード)の一時紛失について
2008/6/14	その他	構内倉庫作業における左足の負傷
2008/6/16	1号機	燃料プール補給水ポンプ(B)ハンチングの発生について
2008/6/16	5号機	原子炉建屋 南側水圧制御ユニットエリアファンネル/布ウェスの詰まりについて
2008/6/16	7号機	主変圧器中身組立に使用したトルクレンチの校正期限切れについて
2008/6/16	その他	「管理区域出入口に係る承認・申請書」の未承認での管理区域備品倉庫への入域について

発見日	号機	件名
2008/6/17	4号機	所内変圧器(4A)故障警報の発生について
2008/6/17	5号機	大湊側焼却設備「循環冷却水系放射能高」警報の発生について
2008/6/17	6号機	分解弁【R43-F024A】弁箱での異物の発見について
2008/6/18	5号機	大湊側焼却設備 換気空調系冷却水への油分混入について
2008/6/23	7号機	作業許可書の未発行について
2008/6/24	その他	固体廃棄物処理建屋の新設に関する設計管理シート作成遅れについて
2008/6/25	1号機	高電導度廃液系における圧力抑制室プール水排水系移送ライン配管溶接部でのピンホール発生について
2008/6/27	2号機	荒浜側圧力抑制室プール水排水系サージタンク入口弁【U49-F011】のシートパス発生について

### 3. Dグレード 237件

発見日	号機	件名
2008/3/31	7号機	第8回定期事業者検査 蒸気タービン設備検査(その1)要領書(K7-8-148-2C/3C-T1)の改訂について
2008/4/9	7号機	低圧ドレンポンプ(A)センターリング調整作業中におけるダイヤルゲージの破損について
2008/4/22	6号機	雑用水系等配管 図面と現品表示の相違について
2008/4/25	1号機	既設低起動変圧器電力計の指示不良について
2008/5/9	1号機	防護扉閉止時の退域忘れによるゲート通行エラーについて
2008/5/12	1号機	低圧起動変圧器(1SA) LRT制御盤の動作時間管理値外について
2008/5/13	1号機	開閉所CP-7(P-3A)排水ポンプ逆止弁の損傷および配管内への異物混入について
2008/5/13	7号機	原子炉給水ポンプ タービン(A)高圧・低圧蒸気加減弁レバー間の隙値外れについて
2008/5/14	6号機	残留熱除去系 低圧注水モード試験可能逆止弁(A)リードスイッチ作動点のズレについて
2008/5/14	6号機	制御棒駆動系 弁【C12-F016A】弁座シート部の割れについて
2008/5/15	7号機	原子炉給水ポンプ タービン(A)低圧加減弁カムレバー支点ピンおよびブッシュの固着跡について
2008/5/16	6号機	第8回給水加熱器開放検査の検査要領書作成における誤記について
2008/5/20	1号機	所内変圧器(1B-2) 電力量計誤差の逸脱について
2008/5/20	4号機	スクリーン渦巻ストレーナドレン配管の破損について

発見日	号機	件名
2008/5/22	3号機	換気空調補機非常用冷却系冷凍機(A) 冷却水出口弁および冷却水調節弁バイパス弁のシートパスについて
2008/5/23	6号機	循環水系 弁【N71-F705E】入口側配管フランジ内面ライニングの剥離について
2008/5/23	7号機	第3回定検における配管肉厚測定の実績の長期点検計画への反映不備について
2008/5/23	7号機	給水加熱器浸透探傷試験結果における脚部の指示模様について
2008/5/26	1号機	水処理建屋 純水装置(3) 接点付差圧指示計【Y41-DPIS007C】内部の腐食について
2008/5/26	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ 電動機・発電機セット(A) 発電機電流計の誤差率逸脱について
2008/5/26	6号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B) 吐出逆止弁後ドレン弁【P42-F501B】カバーボルトの固着について
2008/5/26	7号機	過流量阻止弁内での異物の発見について
2008/5/27	1号機	水処理建屋 真空排気装置(3) 熱交換器循環水出口温度指示計の指示不良について
2008/5/27	5号機	タービン建屋 常用電気品区域排風機(B)シャフトおよびインペラボス内部の傷について
2008/5/27	6号機	湿水分離加熱器(B) 胴体の判定基準値を超える浸透指示模様について
2008/5/27	6号機	給水加熱器ベント系 弁【N22-F470】蓋ボルト・ナットの焼付きについて
2008/5/27	6号機	給水加熱器ベント系 弁【N22-F472】蓋ボルト・ナットおよび支軸受の焼付きについて
2008/5/27	7号機	第8回監視機能健全性確認検査(その4)時の保守ツール通信エラー発生に伴う検査中断について
2008/5/28	1号機	新燃料検査台 新燃料着床リミットスイッチの損傷について
2008/5/28	6号機	復水系(C) 弁【N21-F001C】デクラッチシャフトロールピンの折損について
2008/5/28	6号機	給水加熱器ベント系 弁【N22-F466】スピンドルの摺動傷について
2008/5/28	6号機	給水加熱器ベント系 弁【N22-F468】弁体の侵食について
2008/5/28	6号機	復水再回収ポンプ吸込弁封水弁【N21-F032-W】弁棒の曲がりについて
2008/5/28	その他	凝縮水回収設備 凝縮水回収ポンプ(A/B)モーターフレキシブル電線管の不良について
2008/5/29	1号機	記録計チャートスピード設定値の相違について
2008/5/29	3号機	原子炉圧力容器 シュラウド点検調査委託における遠隔操作式超音波探傷装置の動作不良について
2008/5/29	6号機	モジュール受槽液位計出口弁 弁体のシート面の線状指示模様について
2008/5/29	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機(D)用電動機におけるリード線端子部の素線断線等について
2008/5/29	6号機	湿水分離加熱器(B) 胴体の判定基準値を超える浸透指示模様について(その2)

発見日	号機	件名
2008/5/29	6号機	復水脱塩装置 圧縮空気入口バイパス弁の急速排気弁排気ポートからのエアリークについて
2008/5/29	6号機	メカニカルスナッパ低速走行試験時における固着について
2008/5/29	6号機	タービン制御系 差圧接点【N32-DPS-001B】の固着について
2008/5/29	6号機	原子炉補機冷却水系 圧力指示計【P21-PI010C】テスト弁のリークについて
2008/5/29	6号機	非常用ディーゼル発電機(C) 保護継電器の最小動作値管理値逸脱について
2008/5/29	6号機	タービン補機冷却水系 レベルスイッチフロート部メッキの剥離について
2008/5/29	6号機	オーバル流量計【P13-FQT002】スラストリングの破損について
2008/5/30	1号機	所内用圧縮空気系バックアップ弁動作圧力の判定値逸脱について
2008/5/30	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A) 冷水出口流量計【P25-FIS002A】指示不良について
2008/5/30	3号機	原子炉圧力容器 シュラウド点検調査委託における遠隔操作式超音波探傷装置の動作不良について(その2)
2008/5/30	5号機	電子式集積線量計1年点検校正時の判定値逸脱について
2008/5/30	6号機	タービン建屋 煙草の吸い殻の発見について
2008/5/30	6号機	工業用テレビ設備【U51-No.30】現場照明の消灯不能について
2008/5/30	6号機	湿分分離加熱器(B) 胴体浸透探傷検査における浸透指示模様について
2008/5/30	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機(D) カップリング接続ボルトネジ山の損傷等について
2008/5/30	6号機	原子炉冷却材浄化系 戻りライン止め弁(A)のシートパスについて
2008/5/30	6号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(A) 吐出弁および吐出逆止弁後ドレン弁のシートパスについて
2008/5/30	6号機	中央制御室防護扉の動作不良について
2008/5/31	5号機	大湊側補助ボイラー変圧器雨水槽排水ポンプの異常警報の発生について
2008/5/31	6号機	空気抽出系 弁【N21-F408】駆動部油漏れについて
2008/5/31	6号機	補助蒸気系(N39-F011A)駆動部からの油漏れについて
2008/6/2	1号機	濃縮廃液タンク(A) 出口ライン洗浄水止め弁のシートパスについて
2008/6/2	3号機	タービン建屋 ストームドレン処理系サンプポンプ(A)吐出逆止弁の動作不良について
2008/6/2	4号機	残留熱除去系(C) 低圧注水系注入ライン洗浄水止め弁のシートパスについて
2008/6/2	6号機	工業用テレビ設備 光映像伝送盤ユニット(1)の電源故障について



発見日	号機	件名
2008/6/2	6号機	計装用圧縮空気系 空気貯槽ドレントラップの詰まりについて
2008/6/2	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 計装配管周り 床・壁貫通部のモルタルの割れについて
2008/6/2	7号機	換気空調補機常用冷凍機(B) 気密検査時における漏洩箇所の発見について
2008/6/2	7号機	復水脱塩装置(N27-F003B)モーターコントロールセンタのチャタリングについて
2008/6/3	1号機	低電動度廃液系 分離水ポンプ(B)シール水弁のシートパスについて
2008/6/3	4号機	中間領域モニタ(H) チャンネル選択切替スイッチの接触不良について
2008/6/3	5号機	大湊側ランドリー設備スラリー貯槽攪拌機反負荷側ブラケットの許容値逸脱について
2008/6/3	6号機	非常用ディーゼル発電機(A) シリンダー安全弁の動作不良について
2008/6/3	6号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機(A)冷水水抜き作業時における仮設ホースの損傷について
2008/6/3	6号機	原子炉補機冷却海水系 弁【P41-F004F】駆動部の摩耗について
2008/6/3	6号機	オンライン回転体診断装置計算機ディスク故障によるシステム停止について
2008/6/3	6号機	排気筒(IC)放射線モニタ(B)検出器コネクタ芯線のピン抜けについて
2008/6/3	6号機	湿水分離加熱器(B) 胴体の判定基準値を超える浸透指示模様について
2008/6/3	6号機	タービン建屋(非) 南側水密扉閉の動作不良について
2008/6/3	6号機	プロセス計算機 CRT(12)タッチ選択不能について
2008/6/3	6号機	補助蒸気系蒸気式空気抽出系 駆動蒸気圧力調節弁バイパス弁【N39-F004】駆動部からの油しみについて
2008/6/3	6号機	タービングランド蒸気系調節弁【N33-F002】作動時における異音の発生について
2008/6/3	6号機	抽気蒸気系湿水分離過熱器胴体ドレン弁(B1)【N36-F401B】駆動部の油しみについて
2008/6/3	7号機	計装用圧縮空気系 露点計 接点ケーブルの断線について
2008/6/3	7号機	軽油タンク(B)底板溶接部の磁粉指示模様について
2008/6/3	その他	高電導度廃液系収集ポンプ(A) 吐出圧力計元弁フランジ部からの廃液しみについて
2008/6/3	その他	純水移送ポンプ(A/5号機用)軸封部からの漏洩について
2008/6/4	1号機	ケーブルトレンチ排水ポンプ制御盤(D)扉の開閉不能について
2008/6/4	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A) シール復水入口流量オーバーフロー警報の発生について
2008/6/4	5号機	大湊側補助ボイラー モーターコントロールセンター(5A-3-4)受電切替装置の動作不良について

発見日	号機	件名
2008/6/4	5号機	タービン建屋 非放射性ドレン移送系配管のピンホールについて
2008/6/4	6号機	所内用圧縮空気系気水分離器(A)排気弁 電磁コイル収納ボディの締付け不良について
2008/6/4	6号機	高圧電動機絶縁劣化診断装置におけるコロナ校正器の損傷について
2008/6/4	6号機	固定子冷却水温度調節弁電磁弁(2)の動作不良について
2008/6/4	6号機	タービン潤滑油系【N34-LS-008】廻り止めの破損について
2008/6/4	6号機	原子炉補機冷却海水系【P41-F017D】フタガスカート座の腐食について
2008/6/4	7号機	格納容器雰囲気モニタ系通常時用サンプル昇圧ポンプ(B)用電動機の異音発生について
2008/6/5	3号機	制御棒駆動機構系 差圧発信器(DPT008)H側第二元弁【C12-F710B】のグランドリークについて
2008/6/5	3号機	海水熱交換機建屋 海水スチームドレン移送系サンプドレンラインの詰まりについて
2008/6/5	3号機	スクリーン廻り雑用水系洗浄用止め弁の不良について
2008/6/5	4号機	電動原子炉給水ポンプ(A) 復水ポンプ側水平方向振動計POWERランプの消灯について
2008/6/5	6号機	非常用ディーゼル発電機(A) 接続棒クランクピンボルトネジ山の損傷について
2008/6/5	6号機	給水加熱器ドレン系【N22-F003A】駆動部からの油漏れについて
2008/6/5	6号機	給水加熱器ドレン系【N22-F003C】駆動部からの油漏れについて
2008/6/5	6号機	主発電機固定子巻線温度(7)の指示変動について
2008/6/5	6号機	原子炉補機冷却海水系 【P41-F002A】弁体ライニングの傷について
2008/6/5	7号機	蒸化器水位発信器の指示不良について
2008/6/5	7号機	原子炉・タービン区域排風機(B) 手動ハンドル付シリンダ計器固着について
2008/6/6	1号機	非常用非常用ディーゼル発電機(A) 室 非放射性スチームドレン系サンプ移送逆止弁の動作不良について
2008/6/6	1号機	ほう酸水注入系貯蔵タンク温度指示計の指示不良について
2008/6/6	1号機	主冷凍機(C) 水室の渦流探傷検査における凝縮器側チューブの減肉について
2008/6/6	3号機	原子炉建屋 非放射性スチームドレン系サンプポンプ(A)吐出逆止弁【U63-F041A】の動作不良について
2008/6/6	5号機	【中越沖地震】主変圧器 変圧器類焼防止設備ケーブル管路埋設ハンドホールの破損について
2008/6/6	6号機	主蒸気逃がし安全弁 安全弁機能検査成績書承認後の誤記について
2008/6/6	6号機	原子炉建屋 天井クレーン 横行用給電装置ケーブルのひび割れについて



発見日	号機	件名
2008/6/6	6号機	原子炉補機冷却海水系 弁【T2008T0012】分解点検時における微量の水流入について
2008/6/6	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C/F)インペラなどの腐食等について
2008/6/6	その他	大湊側補助ボイラー(4C)用変圧器油面計の動作不良について
2008/6/6	その他	大湊側補助ボイラー(4C)用変圧器本体底部の発錆について
2008/6/6	その他	不適合報告書への委員会管理方針の判断結果未反映について
2008/6/7	7号機	タービン建屋 復水ろ過装置逆洗水移送ポンプ室 蛍光灯の破損について
2008/6/8	5号機	放射性廃棄物処理設備区域排風機(A) 逆流防止ダンパの空気漏洩について
2008/6/8	5号機	放射性廃棄物処理設備区域排風機排風機(B) 排気ダクトの空気漏洩について
2008/6/9	1号機	低電動度廃液系脱塩塔(A) 廃液入口ライン連絡弁のシートパスについて
2008/6/9	3号機	金属閉鎖配電盤3SB-2(1B)「金属閉鎖配電盤3SB-2受電」真空遮断機における投入コイル固定用ガイドピン折損について
2008/6/9	4号機	タービン建屋送風機(C) 吸込側風量調整ダンパの動作不良について
2008/6/9	6号機	タービン潤滑油系 湿度検出器【N34-TE-040】絶縁抵抗不良について
2008/6/9	6号機	給復水系調節計 電源スイッチ(トグルスイッチ)の不良について
2008/6/9	6号機	復水器連続洗浄装置系 計装配管継手からの漏えい跡について
2008/6/10	1号機	燃料プール冷却浄化系プリコートポンプ メカシールからのリークについて
2008/6/10	1号機	燃料プール冷却浄化系 濾過装置(B)プリコート入口弁(G41-F048B)の固着について
2008/6/10	3号機	金属閉鎖配電盤(3SB-1)最大指示計における誤差率逸脱について
2008/6/10	3号機	金属閉鎖配電盤(3SB-2)最大指示計における誤差率逸脱について
2008/6/10	5号機	ホットシャワードレン系収集タンク(A) 工程異常ソフトメッセージの発生について
2008/6/10	5号機	ページ用蒸発器所内蒸気系ライン保温材からの水滴滴下について
2008/6/10	6号機	原子炉冷却材浄化系非再生熱交換機室内壁の剥離について
2008/6/10	6号機	データ入力表示機能サブシステム(2) サブシステム異常・プロセス入出力装置の片系異常発生について
2008/6/10	6号機	低圧タービン(B)第16段フォーク部のカジリ痕について
2008/6/10	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 接地ケーブルの断線について
2008/6/10	6号機	【中越沖地震】タービン本体 第7、8油切り(上半・下半)油止めフィン全周の軽微な接触跡について

発見日	号機	件名
2008/6/11	4号機	不活性ガス系 圧力調整弁パーヅ窒素供給安全弁排気ラインの金網詰まりについて
2008/6/11	4号機	燃料取扱作業に伴う事前点検時によるタイプライター異常の発見について
2008/6/11	6号機	監視機能健全性確認検査(その1)の検査中断について
2008/6/11	6号機	主タービン回転速度 (N31-STS-630G)の機能不良について
2008/6/11	7号機	原子炉格納容器漏洩試験昇圧時における非常用炉心冷却系統圧力の上昇について
2008/6/11	7号機	フラットディスプレイ(FD47A)のブラックアウトについて
2008/6/12	2号機	荒浜側焼却設備 親子台車(POS858)の位置ズレによる警報発生について
2008/6/12	6号機	第8回定期事業者検査 蒸気タービン設備検査(その1)要領書(K6-8-148-2C/3C-T1)の改訂について
2008/6/12	6号機	屋外軽油タンク周辺道路復旧作業での病人の発生について
2008/6/12	6号機	不活性ガス系 弁【T31-F001】駆動部上部パッキン箱よりのエアリークについて
2008/6/12	6号機	原子炉建屋 天井クレーン補巻コントローラの割れについて
2008/6/12	6号機	低圧/高圧伸び差計の精度逸脱について
2008/6/12	6号機	抽気系【N36-F049A】駆動部からの油漏れについて
2008/6/12	6号機	抽気系【N36-F049B】駆動部からの油漏れについて
2008/6/12	7号機	バイタル静止型無停電電源装置(7B) 交換部品(継電器)の落下について
2008/6/12	7号機	鉄イオン注入設備【P95-DPIS-001】計器継手部からのリークについて
2008/6/13	3号機	ゲルマニウム半導体スペクトロメータの故障について
2008/6/13	4号機	金属閉鎖配電盤リレー保護カバーのガラスの破損について
2008/6/13	4号機	スクラムソレノイドヒューズ盤(G)の施錠不良について
2008/6/13	4号機	原子炉建屋 排風機(D)用電動機反負荷側エンドブラケット内径寸法の許容値超過について
2008/6/13	5号機	ろ過水移送ポンプ(C) PX元弁【U42-F801C】のハンドル破損について
2008/6/13	6号機	放射線モニタ校正機能確認時における検出器の不良について
2008/6/13	6号機	電解鉄イオン注入系 原子炉補機冷却海水系(A) 鉄イオン供給流量調節弁 他保全依頼
2008/6/13	6号機	原子炉系ロジックモニタ装置用表示画面の映像不良について
2008/6/13	6号機	ドライウェル高電導度廃液系サンプルレベルスイッチ(H/L)接点ドリフトについて

発見日	号機	件名
2008/6/13	6号機	原子炉補機冷却海水系 弁【P41-F004C/F】弁体のライニング剥がれについて
2008/6/13	6号機	原子炉補機冷却海水系 弁【P41-F002F】弁体および弁箱ライニングの変形および亀裂について
2008/6/13	その他	大湊側ろ過水移送設備空気補給槽(A)吸気弁からのリークについて
2008/6/14	4号機	原子炉補機冷却海水系(C)取水槽水位のハンチングについて
2008/6/14	4号機	エリア放射線モニタ(Ch.8)の 警報の発生について
2008/6/14	5号機	金属閉鎖配電盤(5H)補助リレー盤裏の扉ロック部の破損について
2008/6/14	5号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)気水分離器 ドレトラップ動作確認プッシュボタンの微少なリークについて
2008/6/14	7号機	屋外酸素ボンベ室扉のドアノブ変形について
2008/6/15	5号機	中央制御室 送風機送気ダクトの試料採取口止め具の折損について
2008/6/15	6号機	高電導度廃液系濃縮装置 所内蒸気戻り系導電率計指示値のハンチングについて
2008/6/16	1号機	高電導度廃液系濃縮装置(A)振動式密度計 濃縮廃液入口ドレンラインの閉塞発生について
2008/6/16	1号機	原子炉建屋 ストームドレン系(A)ファンネル【RC-31013】の変形について
2008/6/16	1号機	非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ(A/B1)室配管雨じまいの損傷について
2008/6/16	1号機	水処理装置 加圧脱水機制御盤内タイマーリレーの動作不良について
2008/6/16	2号機	電解鉄イオン注入系 海水ストレーナ ベント弁・ドレン弁のシートパスについて
2008/6/16	6号機	電源装置 (N38-E/S-601)の出力電圧異常について
2008/6/16	6号機	直流125V充電器盤(6C/6D)系予備における過電流継電器の動作不良について
2008/6/16	6号機	湿分分離加熱器系レベルスイッチ接断差の精度外について
2008/6/16	6号機	高感度オフガスモニタ内 デジタルMCA用電源アダプタの故障について
2008/6/16	RW設備	放射性廃棄物処理設備 静止型無停電装置(6WA)速断ヒューズ不良について
2008/6/16	その他	不適合報告書における委員会審議日の誤記について
2008/6/16	その他	水処理 処理水槽レベルスイッチ動作不良について
2008/6/17	1号機	4号バンク ガス遮断機ガス圧力監視装置 ガス密度センサの動作不良について
2008/6/18	3号機	ローター吊り天秤調整ボルトのかじりについて
2008/6/18	3号機	スクリーン(A水路)水位差計変換器の不良について

発見日	号機	件名
2008/6/18	4号機	非常用ディーゼル発電機(高圧炉心スプレイ系)区域 送・排風機(B)エンドブラケット内径寸法の許容値超過について
2008/6/18	5号機	大湊側焼却設備 排ガス前置フィルタ逆洗用所内用圧縮空気系入口弁のシートパスについて
2008/6/18	5号機	ドライウエル 点検用小扉開放支持板蝶番の破損について
2008/6/18	6号機	改良型制御棒駆動機構 水圧制御ユニットの圧縮容器の充填圧力調整不可について
2008/6/19	1号機	炉水サンプル自動コンフロー(A)の動作不良について
2008/6/19	6号機	直流125V充電器盤(6C)における過電流継電器の動作不良について
2008/6/19	6号機	非常用ディーゼル発電設備【R43-F026A】フタガasket面の変形およびフタフランジ面の加工跡について
2008/6/19	6号機	原子炉補機冷却系【P21-F072D】駆動部上部パッキン箱からのエアリークについて
2008/6/20	4号機	原子炉建屋 排風機(D)用電動機の回転子バーの緩みについて
2008/6/20	4号機	蒸化器加熱蒸気入口弁の動作不良について
2008/6/20	5号機	原子炉補機冷却系熱交換器(D)の詰まりについて
2008/6/20	5号機	ほう酸水注入系ポンプ吐出圧力計指示計のスティックについて
2008/6/20	7号機	真空破壊弁駆動部用シリンダの内面の腐食について
2008/6/20	7号機	高圧炉心注水系 第二試験用調節弁(B)開度指示不良について
2008/6/21	2号機	燃料プール冷却浄化系 スキマサージタンク復水補給水流量積算計の動作不良について
2008/6/21	4号機	残留熱除去系(A)/低圧炉心スプレイ系/原子炉隔離時冷却系統流量記録計の印字不良について
2008/6/21	6号機	ブラウン管(8)アラームプリンタの故障について
2008/6/22	2号機	濃縮廃液系・固化系温度打点式記録計(K22-TR002)の打点不良について
2008/6/22	3号機	サービス建屋 非放射性ストームドレイン移送系サンプポンプ(B) 吐出逆止弁[U63-F101B]の動作不良について
2008/6/22	6号機	原子炉冷却材浄化系 濾過装置(A)出口導電率指示発信器のカバー止め具破損について
2008/6/23	1号機	不活性系【AC-1】配管用オイルスナツバの油漏れについて
2008/6/23	3号機	キャスク建屋における入退域警報の確認および連絡の遅れについて
2008/6/23	3号機	復水器(A) 冷却細管渦流探傷検査の異常指示について
2008/6/23	6号機	機多重伝送盤(P542-1)のAC電源異常警報発生について
2008/6/23	6号機	エリア放射線モニタ系【D21-RR001】記録計のオーバースケールについて

発見日	号機	件名
2008/6/23	6号機	主タービンスラスト軸受摩耗位置(N31-POAM-055A)の特性不良について
2008/6/24	2号機	放射性廃棄物処理設備系 排水放射線モニタ室 照明スイッチの接触不良について
2008/6/24	4号機	機燃料点検 燃料詳細調査時のファイバースコープ(FS)観察範囲の一部不足について
2008/6/24	4号機	定検時パラメータ監視装置CRT機の画面消灯について
2008/6/24	4号機	中央制御室 プリンタ装置の定着ユニットの破損について
2008/6/24	5号機	大湊側洗濯廃液処理設備 洗濯廃液系統洗浄時における圧力調整弁のチャタリングについて
2008/6/24	5号機	高圧炉心スプレイ系 サプレッションプール水位レベルスイッチ設定ズレについて
2008/6/24	5号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系ポンプ室前、および原子炉補機冷却系熱交換器(F)脇のオイルスナッパ油漏れについて
2008/6/24	6号機	バイタル静止型無停電電源装置(6B)検査要領書改訂にともなう要領書の一部誤差し替えについて
2008/6/24	6号機	パーティクルカウンタ測定開始時のキャリブレーション結果の異常について
2008/6/24	7号機	原子炉・タービン区域 給気冷却・加熱コイル室床面ひび割れについて
2008/6/24	7号機	「原子炉補機冷却海水系ストレナ(F)連動作動渋滞」警報発生について
2008/6/24	その他	放射性廃棄物処理設備 静止型無停電電源装置(6WB)の動作不良について
2008/6/24	その他	荒浜側補助ボイラー(重油)給水タンク(B)水位コントローラーの動作不良について
2008/6/25	1号機	水素供給設備建屋 照明器具の破損について
2008/6/25	1号機	水素供給設備 水素トレーラー建屋 照明器具の不良について
2008/6/25	5号機	大湊側焼却設備 廃スラッジ移送ライン(B)入口三方弁の表示不良発生について
2008/6/25	6号機	放射性廃棄物処理施設 多重伝送盤(P541-3)のAC電源異常警報発生について
2008/6/25	6号機	タービン建屋 北西サブドレン(7)におけるポンプ(1)のトリップについて
2008/6/25	その他	水処理 動力分電盤(P-1)操作回路の電源動作不良について
2008/6/26	2号機	排ガス冷却器(A)冷却水ラインにおけるフラッパー閉固着について
2008/6/26	2号機	排ガス冷却器(B)冷却水ラインにおけるフラッパー閉固着について
2008/6/26	7号機	高圧ドレンポンプ 油冷却器(C)冷却水出口弁シートパスについて

#### 4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	5
C	68
D	237
対象外	1
総計	311