

## 不適合管理状況(7月審査分)

### 1. Asグレード 3件

発見日	号機	件名
2008/6/23	6号機	<p>柏崎刈羽原子力発電所6号機における制御棒駆動機構と制御棒の結合不良について(6月27日お知らせ済み)</p> <p>《概要》 平成20年6月2日より制御棒駆動機構(全205体)の地震後健全性確認作動試験を行っていたところ、本日、1体の制御棒駆動機構が制御棒と結合していないことがわかりました。 現在、原子炉内の燃料はすべて取り出し済みであり、安全上の問題はありません。 また、残りの204体の制御棒駆動機構については、制御棒と結合していることを確認しております。 なお、水中カメラにより当該結合部の損傷の有無を確認したところ、当該結合部に損傷はないことを確認したことから、中越沖地震との関連性はないものと考えております。今後、詳細に原因を調査いたします。</p> <p>《ホームページ掲載》2008/6/27 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/08062701-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/08062701-j.html</a></p>
2008/7/1	1号機	<p>柏崎刈羽原子力発電所1号機タービン建屋における火災について(7月1日お知らせ済み)</p> <p>《概要》 午前10時4分頃、定期検査中の当所1号機タービン建屋地下2階復水器北側エリア(管理区域)において、溶接棒を電気乾燥器で乾燥作業中に、異臭を感じたため当該電気乾燥器を開けたところ発煙が確認されたことから、ただちに当該作業を行っていた協力企業作業員が消火器により初期消火を行うとともに、午前10時6分頃、消防署へ通報いたしました。</p> <p>調査の結果、今回の事象の原因は、協力企業作業員が、工場において現場で使用する予定の養生テープ(1巻)を、当該電気乾燥器内に入れて出荷し、現地作業前には電気乾燥器内から取り出す予定だったものの、作業前の電気乾燥器の内部確認が不十分であったため、当該養生テープが残置されていたことに気付かず乾燥作業を開始してしまい、当該養生テープが加熱され、発煙・発火したものと推定しております。 今回の対策として、電気乾燥器の内部に可燃物等の異物を混入したままの使用を開始しないよう、以下の対策を実施いたします。 ・電気乾燥器の電源投入前に、乾燥器の内部確認を実施するよう、点検表に追記し、確実にチェックする。 ・電気乾燥器に異物混入防止の注意喚起表示を行う。 また、作業用機器、器具および工具類は、事前に機能の点検を行い正しく使用するよう、協力企業各社の作業員に対して、再周知を実施いたします。</p> <p>《ホームページ掲載》2008/7/1 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20070101p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20070101p.pdf</a></p> <p>※原因と対策については7月7日にお知らせ済み 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20070701p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20070701p.pdf</a></p>
2008/7/22	その他	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2号機サービス建屋における発煙について(7月22日お知らせ済み)</p> <p>《概要》 本日午前10時50分頃、定期検査中の当所1・2号機サービス建屋3階(非管理区域)において、放射線監視設備用電源から発煙を確認したため、ただちに消防署に通報するとともに当該電源を切断し、発煙は停止しました。 消防署の現場確認により、午前11時26分に鎮火が確認されました。原因については、今後調査いたします。 当該電源停止に伴い、インターネットにより配信しているモニタリングポスト等のデータは伝送を停止していますが、測定は正常に行われており、異常はありません。 なお、本事象によるケガ人はなく、これによる外部への放射能の影響もありません。</p> <p>《ホームページ掲載》2008/7/22 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20072201p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20072201p.pdf</a></p>

## 2. Bグレード 4件

発見日	号機	件名
2008/6/24	7号機	原子炉建屋(管理区域)における病人の発生について(6月25日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》 2008/6/25 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20062501p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20062501p.pdf</a>
2008/6/26	7号機	協力企業作業員の計画線量を超える事象の発生について(6月27日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》 2008/6/27 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20062701p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20062701p.pdf</a>
2008/7/22	7号機	原子炉建屋(管理区域内)におけるガム発見について
2008/7/29	1号機	循環水ポンプ建屋付近(屋外)におけるけが人の発生について(7月30日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》 2008/7/30 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20073001p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20073001p.pdf</a>

## 3. Cグレード 77件

発見日	号機	件名
2008/4/22	5号機	工具センター ダイアルゲージ精度逸脱について(TKK5C1611004)
2008/4/23	5号機	工具センター ダイアルゲージ精度逸脱について(TKK5C1607003)
2008/4/23	5号機	工具センター ダイアルゲージ精度逸脱について(TKK5C1605009)
2008/4/25	6号機	【中越沖地震】タービン/発電機用 H2、CO2、O2ポンプ建屋内の配管のたわみについて
2008/5/27	7号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(C)の固着について
2008/5/30	1号機	【中越沖地震】排気筒基礎梁におけるひび割れについて
2008/6/6	その他	【中越沖地震】500kV開閉所 3号機高起動変圧器本体中身工場解体点検時における巻線直線ダクトのズレについて
2008/6/10	1号機	【中越沖地震】荒浜側ボイラー建屋 補助ボイラー(2A)基礎部のひび割れについて
2008/6/10	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備 埋設備改造工事における受けポンプ(B)ケーシング部の微小なくぼみについて
2008/6/10	その他	物揚場電気使用量の誤検針について
2008/6/16	6号機	低圧タービン(B) 第16段フォーク部のカジリ痕について
2008/6/17	1号機	【中越沖地震】排気筒南東側基礎杭のひび割れについて

発見日	号機	件名
2008/6/17	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ 潤滑水後弁の銘板入れ違いについて
2008/6/17	6号機	【中越沖地震】タービン本体 高圧ダイヤフラム(下半)クラッシュピンの接触跡について
2008/6/17	6号機	【中越沖地震】タービン本体 No.1、2軸受メタル(下半)の接触跡について
2008/6/18	6号機	【中越沖地震】タービン本体 スラストメタルの接触跡について
2008/6/18	6号機	【中越沖地震】タービン本体 タービン・発電機間(発電機側)油切り(上半)フィンの損傷について
2008/6/19	6号機	【中越沖地震】タービン本体 高圧タービンロータ、高圧タービンダイヤフラム(下半)の接触跡他について
2008/6/20	3号機	主発電機固定子コイル修理におけるけがの発生について
2008/6/23	6号機	【中越沖地震】タービン本体 低圧タービン(C)ダイヤフラム(下半)の接触跡他について
2008/6/24	6号機	計量管理マニュアルに定める監視機器等の管理に関する作業連絡遅延について
2008/6/24	6号機	【中越沖地震】タービン本体 No.7、8軸受メタル(上半・下半)の接触跡他について
2008/6/24	6号機	【中越沖地震】タービン本体 低圧ダイヤフラム(下半)クラッシュピンの接触跡について
2008/6/25	6号機	【中越沖地震】タービン本体 No.7、8グランドパッキン(上下半)の軽微な接触跡について
2008/6/25	その他	貯蔵庫開缶ドラム缶処理作業(B区域ハウス内)におけるC区域レベルのダスト発生について
2008/6/26	4号機	排気筒昇降設備の故障等について
2008/6/27	4号機	【中越沖地震】タービン本体 No.5、6油切り(上半)フィンの損傷について
2008/6/27	4号機	【中越沖地震】タービン本体 No.5、6グランドパッキン(上半)フィンの軽微な接触跡について
2008/6/27	4号機	【中越沖地震】タービン本体 低圧タービン(B)内部車室・ダイヤフラム(上半)の接触跡について
2008/6/27	4号機	【中越沖地震】タービン本体 低圧タービン(B)第9～17段ロータおよびダイヤフラム(上半)の接触跡等について
2008/6/27	その他	【中越沖地震】潤滑油倉庫鉛直プレースの座屈変形について
2008/6/30	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)外部車室/内部車室軸方向固定キーの隙間について
2008/6/30	5号機	運転日誌(1)誤印刷による他号機用運転日誌の配布および使用について
2008/6/30	6号機	モータコントロールセンター(6SA-2)における故障警報の発生について
2008/7/2	3号機	バタフライ弁作動確認作業における弁体ライニングの損傷について
2008/7/3	5号機	北側防波堤 灯柱電源ケーブルの切断について
2008/7/4	4号機	【中越沖地震】タービン本体 低圧タービン(B)内部車室・ダイヤフラム(下半)の接触跡について

発見日	号機	件名
2008/7/4	4号機	【中越沖地震】タービン本体 低圧タービン(B)第9～17段ロータおよびダイヤフラム(下半)の接触跡等について
2008/7/4	4号機	【中越沖地震】タービン本体 低圧タービン(B)外部車室(上半)ギブキーおよび内部車室センターキーの接触痕等について
2008/7/4	4号機	【中越沖地震】タービン本体 No.5, 6油切り(下半)油止めフィンの潰れについて
2008/7/4	4号機	【中越沖地震】タービン本体 No.5, 6軸受メタル(上半・下半)の接触跡について
2008/7/4	7号機	原子炉圧力容器設備他 地震点検修理および劣化修理工事における使用物品の搬出確認測定時に4 Bq/cm <sup>2</sup> を超える汚染の発生について
2008/7/4	その他	発電所敷地内の屋外展望台(非管理区域)における病人の発生について(7月7日お知らせ済み) 《ホームページ掲載》2008/7/7 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20070702p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20070702p.pdf</a>
2008/7/8	6号機	盤内外線ケーブルの取付け不良について
2008/7/8	その他	サービス建屋でのけが人の発生について
2008/7/8	その他	気象観測設備温度計の指示不良について
2008/7/8	その他	屋外放射線監視用静止型無停電装置(3系)の故障について
2008/7/9	1号機	放射性廃棄物処理施設 制御装置取替工事中における地絡警報発生について
2008/7/9	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)No.7, 8油切りとロータの接触跡について
2008/7/9	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)内部車室上下半ノズルクラッシュピンの接触跡について
2008/7/9	4号機	【中越沖地震】所内変圧器(4A) 本体内部鉄心のズレについて
2008/7/9	6号機	原子炉区域・タービン区域 給気処理装置ファンネルの排水不良について
2008/7/9	6号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)の吸込圧力低について
2008/7/10	1号機	原子炉建屋(非) 埋設電線管内への水の混入について
2008/7/10	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)ロータ羽根・ノズル・パッキン取合部の接触跡について
2008/7/10	4号機	クリーン休止設備ケーブル切断時のアーク発生について
2008/7/10	6号機	原子炉建屋 オペフロエリア 燃料交換機昇降時のウェルプラグと頭部の接触について
2008/7/10	6号機	タービン建屋 床面のひびについて
2008/7/10	7号機	第8回定期事業者検査の次回検査への反映事項検討記録作成時期の遅れについて
2008/7/10	7号機	原子炉格納容器隔離弁分解検査(K7-8-49-3B-R)における検査実施記録エビデンス集の誤記について

発見日	号機	件名
2008/7/11	4号機	海水放射能モニタにおける高警報発生について
2008/7/11	6号機	タービン建屋における水漏れ(結露水)について(7月14日お知らせ済み) 《ホームページ掲載》2008/7/14 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20071401p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20071401p.pdf</a>
2008/7/11	その他	デジタルクランプテスタ 交流電流測定モードにおける制度逸脱について
2008/7/14	6号機	管理区域内での携帯電話電源切り忘れによるAPDの警報発生について
2008/7/14	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧ドレンポンプ用電動機ローターのわずかなズレについて
2008/7/15	4号機	【中越沖地震】循環水配管フランジ部塗膜の亀裂およびコンクリートのひび等について
2008/7/16	5号機	放射性廃棄物処理設備区域 送風機出口ダクト接続部からの水滴について
2008/7/16	5号機	原子炉区域 給気処理装置出口ダクトからの水滴について
2008/7/17	6号機	【中越沖地震】タービン本体 低圧タービン(B・C)基礎ボルトにおけるナットの緩み等について
2008/7/18	3号機	水圧制御ユニット 配管サポートボルト部の廻り止めの処置不良について
2008/7/18	6号機	鉄筋コンクリート容器造格納容器 漏洩試験における対象弁の相違について
2008/7/23	5号機	大湊側補助ボイラー(4A)缶内水位「高高」警報発生について
2008/7/25	4号機	高/低電導度廃液系 脱塩塔バルブ室扉上部電線管貫通部からの水の漏えいについて
2008/7/25	5号機	原子炉建屋付属棟(管理区域内)におけるガム発見について
2008/7/25	6号機	鉄筋コンクリート容器造格納容器 漏洩試験の準備作業における手順書の不備について
2008/7/25	7号機	亀裂進展評価時の試験片作成間違いについて
2008/7/28	5号機	ホットシャワードレン系ろ過器(A/B)の性能低下について

#### 4. Dグレード 281件

発見日	号機	件名
2008/2/11	5号機	管理区域内洗濯乾燥機(A)からの蒸気漏れについて
2008/4/1	6号機	タービン潤滑油系配管図面と配管ルートの相違について
2008/4/16	6号機	タービン建屋補機冷却系および所内用圧縮空気系配管およびサポートの発錆について

発見日	号機	件名
2008/4/21	6号機	雑用水系等配管塗装の塗り残しについて
2008/4/22	5号機	工具センター ダイヤルゲージの故障について
2008/5/14	3号機	コールド洗濯機(B)洗濯ドラム主軸ボルトの折損について
2008/5/26	1号機	記録計レスポンスタイム遅れについて
2008/6/6	7号機	蒸気式空気抽出器 中間冷却器浸透探傷試験における指示模様について
2008/6/9	3号機	取水路連絡角陽極板の消耗について
2008/6/10	7号機	高圧ドレンタンク浸透探傷試験における指示模様について
2008/6/11	7号機	主タービン 非常トリップ装置点検におけるリセットシリンダーカバーブッシュの間隙管理値逸脱について
2008/6/16	5号機	【中越沖地震】ボール補集器ピット ラバーエキスパンション偏芯測定の公差外れについて
2008/6/16	6号機	循環水ポンプ用電動機ステーター楔の緩みについて
2008/6/16	7号機	第8回定期事業者検査要領書 主要弁検査(その3) (K7-8-154-2C/3C-T) の改訂について
2008/6/17	7号機	工業用テレビ設備(3) グランド押さえキーパープレートの折損について
2008/6/18	7号機	タービン建屋 電動駆動原子炉給水ポンプエリア 蛍光灯の破損について
2008/6/18	その他	凝集助剤計量槽オートフィーダーの振動値高について
2008/6/19	6号機	湿分分離器(A)内部ストレーナサポート部の傷について
2008/6/19	6号機	原子炉建屋 天井クレーン補助ホイス巻上装置内部の油漏れについて
2008/6/19	7号機	高圧復水ポンプ(A)カップリングボルト・ナットネジ部の損傷について
2008/6/20	3号機	所内蒸気系 弁【P61-F004】弁体および弁座シート面(ステライト盛金部)の割れについて
2008/6/20	6号機	電解鉄イオン注入系 流量計前弁【P95-F004A】スタフィンボックス加工の不良について
2008/6/20	7号機	タービン配管点検における追加施工要領書内容の誤記について
2008/6/20	7号機	主蒸気止め弁(N02,3)差動トランスユニボールリーマーボルトの摩耗について
2008/6/20	7号機	湿分分離加熱器(A)の溶接未施工箇所発見について
2008/6/21	6号機	原子炉格納容器隔離弁弁間漏えい試験(K11-MO-F003~K11-MO-F004)における弁シートパスについて
2008/6/23	6号機	循環水配管電気防食装置制御盤におけるボール捕集器出力電圧計の動作不良について

発見日	号機	件名
2008/6/23	6号機	補給水系(C)調節弁【P13-F205】弁座の損傷について
2008/6/23	7号機	グラウンド蒸気復水器 浸透探傷試験の指示模様について
2008/6/23	その他	高電導系濃縮装置循環ポンプ(A)電動機ベースの軸芯出し用ジャッキボルト取り付け部のひび割れについて
2008/6/24	6号機	放射線モニタ(SSD)の校正信号切替不良について
2008/6/24	6号機	復水給水系 液面計スタッドボルト部のカジリ傷について
2008/6/24	6号機	復水給水系 復水再回収ポンプ吐出流量用開平演算モジュール 計器精度の逸脱について
2008/6/24	6号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器入口導電率(高)計【P91-CITRB03A(A)】の指示不良について
2008/6/24	6号機	原子炉格納容器隔離弁 弁間漏えい試験(E51-F038~E51-MO-F039)における弁シート漏えいについて
2008/6/24	7号機	低圧タービン(C) 蒸気入口インレット配管(複合中間弁No1側)ペローズ部指示模様について
2008/6/24	7号機	電気油圧式制御装置ユニット室・アキュームレータカバーボルトの損傷について
2008/6/25	2号機	電動ホイストケーブルコネクタの接触不良について
2008/6/25	その他	メール送信エラーによるお客さまへの連絡不備について
2008/6/26	2号機	排ガス放射線モニタ(除湿冷却器出口) 現場盤ランプの接触不良について
2008/6/26	3号機	タービン建屋 気体廃棄物処理系 前置フィルタ用架台 落下防止柵の破損について
2008/6/26	6号機	バー回転式スクリーン(C)ドライブチェーンの損傷について
2008/6/26	6号機	ドライウェル 低電導度廃液系サンプ レベルスイッチの動作不良について
2008/6/26	6号機	湿分分離加熱器(A)波板室溶接部の傷について
2008/6/26	6号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A) ミニマムフロー弁開度計のパイロットランプ切れについて
2008/6/26	7号機	電動弁コンパートカバー取付ボルトの折損について
2008/6/26	7号機	残留熱除去系 圧力発信器【E11-PT-009C】ドレン弁のシートパスについて
2008/6/26	7号機	高感度オフガスモニタ 無停電電源装置の動作不良について
2008/6/26	7号機	タービン建屋 純水接続端止め弁【P11-F265】のシートパスについて
2008/6/26	7号機	給水加熱器ベント系 弁【N22-MO-F052B】リークオフ配管のスラッジ状物質堆積について
2008/6/26	その他	放射性廃棄物処理設備 電子計算機 CEキュービクル(1)内実装2重化電源(1)LEDランプの消灯について

発見日	号機	件名
2008/6/26	その他	4号機中央制御室用入退域エリアおよびキャスク保管建屋のテレビ設備による出入監視の一時欠如について
2008/6/27	2号機	排ガス放射線モニタ(除湿冷却器出口)流量指示接点の固着について
2008/6/27	2号機	低圧ヒータドレングラブサンプリングラック 流量指示計の固着について
2008/6/27	3号機	換気空調補機非常用冷却水系(A) 潤滑油ストレーナ差圧計【P25-DPI31A】の指示不良について
2008/6/27	6号機	主タービン監視計器点検作業における軸受振動計検出器・伸び差計検出器の判定基準値逸脱について
2008/6/27	6号機	高感度オフガスモニタ用プリンタヘッドの不良について
2008/6/27	その他	放射性廃棄物処理設備計算機システムコンソールプリンタのランプ切れについて
2008/6/28	1号機	計装用空気圧縮機(B)高圧側シリンダ部からのリークについて
2008/6/28	1号機	原子炉複合建屋 所内蒸気系供給ライン 第1圧力調整弁出口弁【P61-F043】のグランドリークについて
2008/6/28	4号機	原子炉建屋 サブドレン(1) ポンプ(2)のトリップについて
2008/6/28	6号機	タービングランド蒸気系【N33-F255】駆動部の油漏れについて
2008/6/28	7号機	湿分分離加熱器(B)の溶接部の割れについて
2008/6/29	2号機	過渡現象記録装置(PLADIS)周辺機器の故障について
2008/6/29	5号機	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)入口配管でのピンホール発生について
2008/6/30	1号機	管理区域内のタイマー付きダストサンプラーの停止について
2008/6/30	1号機	管理区域内設置脚立の破損について
2008/6/30	2号機	タービン建屋(No.1)天井クレーン主巻・補巻用電動機カップリングボルトゴムブッシュのひび割れについて
2008/6/30	3号機	シュラウド溶接部予防保全装置のケーブル損傷による自動運転停止事象について
2008/6/30	5号機	大湊側補助ボイラー(4B)フード開閉機グランド部蒸気凝縮水のリークについて
2008/6/30	5号機	熱交換器建屋 サブドレン(2) ポンプ(1)のトリップについて
2008/6/30	6号機	タービン補助蒸気系【N39-F001】駆動部からのエア漏れについて
2008/6/30	6号機	タービン補助蒸気【N39-F003】駆動部からのエア漏れについて
2008/6/30	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ 静止型可変周波数電源装置(F号機) アイソレータの判定基準逸脱について
2008/6/30	7号機	複合中間弁移動時における手摺り接触について



発見日	号機	件名
2008/6/30	7号機	計装配管運転圧漏えい試験時の検出元弁シートパスについて
2008/7/1	1号機	新2L引留碍子洗浄ラインドレン弁のシートパス等について
2008/7/1	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)のグランドリークについて
2008/7/1	5号機	非常用ディーゼル発電機(H) ディタンク室給気側CO2ダンパ用導管サポートの外れについて
2008/7/1	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)エリア 排気ダクト防火ダンパの振動および異音について
2008/7/1	5号機	主蒸気隔離弁室 工業用テレビ設備制御リレー箱内のトランスファン停止について
2008/7/1	6号機	サービス建屋 ホットラボ機器分析室空調機点検時における蛍光灯およびライター発見について
2008/7/1	6号機	中央制御室内の工具(ドライバー等)の紛失について
2008/7/1	6号機	非常用ディーゼル発電機(A) 燃料系配管フランジからの油滲みについて
2008/7/1	6号機	水圧制御ユニット アキュムレータ充填水配管止め弁のシートパス等について
2008/7/1	6号機	ボール捕集器ゴムライニングの損傷について
2008/7/1	6号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピット内 ボール循環ポンプ基礎コンクリート部の損傷について
2008/7/1	7号機	ロジックモニタ CRTの表示不良について
2008/7/2	1号機	補機スクリーン(A)系洗浄水弁【W32-F2007A】のシートパスについて
2008/7/2	1号機	残留熱除去海水系ポンプ(C) 自動バント弁のフランジリーク等について
2008/7/2	4号機	高電導度廃液系 収集ポンプ(A)シール水戻り圧力計の動作不良について
2008/7/2	6号機	直流250V充電器盤常用における64DTPソケットのフック取付部分の破損について
2008/7/3	1号機	低電導度廃液系導電率記録計の打点不良について
2008/7/3	2号機	記録計【E11-R921A(R)】の動作不良について
2008/7/3	4号機	タービン建屋 送風機(A)インペラボス内径寸法の許容値逸脱について
2008/7/3	5号機	洗濯機(B/D)雑用水系入口弁のシートパスについて
2008/7/3	6号機	放射性ドレン移送系 弁【K11-F004】弁座の指示模様について
2008/7/3	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)発電機軸受けフランジからの油滲みについて
2008/7/3	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ 予備機(刻印A, D)分解部品の腐食および指示模様について

発見日	号機	件名
2008/7/3	その他	大湊側ろ過水移送ポンプ(A/B) 停止時の誤動作について
2008/7/4	1号機	低電導廃液系ろ過器(B)液張用水入口弁のシートパス発生について
2008/7/4	2号機	格納容器外弁グランド部漏えい温度記録計のインク漏れについて
2008/7/4	4号機	【中越沖地震】タービン本体 No.5、6グランドパッキン(下半)フィンの接触跡について
2008/7/4	5号機	循環水ポンプ 天井クレーン地上変圧器盤配線の変色について
2008/7/4	5号機	循環水ポンプ 建屋天井クレーン 横行用電動機各部計測結果の判定基準逸脱について
2008/7/4	6号機	湿分分離加熱器(A/B)蒸気入口室の構造溶接部の傷について
2008/7/4	6号機	アナログトリップモジュール 流量サイトグラス関数発生器の出力特性精度外について
2008/7/4	7号機	タービン建屋 高圧ドレンポンプ室ピット内の水溜りについて
2008/7/5	1号機	非常用復水貯蔵槽水位計[P13-LT008]のドリフトについて
2008/7/5	3号機	復水ろ過装置／復水脱塩装置制御盤 ブラウン管(No.1)の表示不良について
2008/7/6	2号機	非放射性スチームドレン移送系 床ファンネル配管の詰まりについて
2008/7/6	6号機	コントロール建屋 防排煙中継器(感知器)の不良について
2008/7/7	1号機	非常用ディーゼル発電機(B/H)非常用給気エアフィルタの破損について
2008/7/7	2号機	原子炉建屋 機器ファンネルアクリルカバーの曇りについて
2008/7/7	3号機	モーターコントロールセンタ【3C-1-2(8F)】操作ハンドルロックの不良について
2008/7/7	3号機	コールド洗濯機(A)扉開閉用シリンダーの不良について
2008/7/7	4号機	主スクリーン制御盤 工事用テレビ設備の映像不良について
2008/7/7	4号機	エリア放射線モニタ(Ch.38) 下限警報の発生について
2008/7/7	5号機	新燃料貯蔵ラック(座標:02-09)底部異物の発見について
2008/7/7	5号機	計算機システムコントローラ(B)の故障について
2008/7/7	5号機	タービン建屋 排風機(A)用電動機内部リード線端子部素線の断線について
2008/7/7	6号機	所内蒸気戻り系レシーバタンク 液位接点の動作不良について
2008/7/7	6号機	湿分分離加熱器(A)(再検査) 胴体圧力発信器指示模様について

発見日	号機	件名
2008/7/7	7号機	温度検出器(N22-TE112A)の絶縁抵抗不良について
2008/7/7	7号機	温度検出器(N21-TE093C)の絶縁抵抗不良について
2008/7/7	7号機	温度検出器(N21-TE093A)計器本体端子台の不良について
2008/7/7	7号機	温度検出器(N21-TE093F)計器本体端子台の固定用ビス折損について
2008/7/8	1号機	サービス建屋 ホットラボ室照明カバー内の結露水溜りについて
2008/7/8	3号機	原子炉補機冷却海水系(A)スペースヒータ端子箱 フレキシコネクタの破損について
2008/7/8	4号機	原子炉建屋 所内蒸気系および所内蒸気戻り系配管貫通部ラバーシール部からの水漏れについて
2008/7/8	4号機	原子炉建屋付属棟 所内蒸気系及び所内蒸気戻り系配管貫通部ラバーシール部からの水漏れについて
2008/7/8	5号機	大湊側焼却建屋 通路パレットガードの剥離について
2008/7/8	5号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ入口弁電導率接点の操作不能について
2008/7/8	5号機	計装用圧縮空気系 空気圧縮機(A)気水分離器排気弁のシートパスについて
2008/7/8	5号機	軽装用圧縮空気系 空気圧縮機(A)出口逆止弁の閉不良について
2008/7/8	6号機	原子炉区域およびタービン区域 排風機(C)・(D)ファンケーシング補強溶接部の割れについて
2008/7/8	7号機	残留熱除去系 弁【E11-F039A】キャップ内の浸水について
2008/7/9	1号機	復水器下部結露水についての引き継ぎ忘れについて
2008/7/9	1号機	コントロールエリア 蒸気発生器ドレントラップ[U41-D102]の開固着について
2008/7/9	1号機	圧力調整用消火ポンプ(B)グランドベースドレン排水配管の詰まりについて
2008/7/9	2号機	電解鉄イオン注入系 電解槽出入口管ベント・ドレン弁のシートパスについて
2008/7/9	3号機	中央演算処理装置(N0.1)放射性廃棄物処理設備計算機の停止発生について
2008/7/9	3号機	復水器(B)冷却細管の異常指示について
2008/7/9	4号機	タービン建屋 復水配管貫通部ラバーシール部からの漏えいについて
2008/7/9	5号機	給水設備 パワーセンタ(A)4Cユニット継電器の動作不良について
2008/7/9	5号機	【中越沖地震】ボール補集器ピット 基礎ボルトの折損について
2008/7/9	6号機	湿水分離加熱器(A)胴体溶接線圧力発信器の指示模様について

発見日	号機	件名
2008/7/9	6号機	盤内小扉押さえねじゴム板の不良について
2008/7/9	6号機	盤内ケーブル端子の緩みについて
2008/7/9	7号機	第8回定期事業者検査 蒸気タービン設備検査(その2) 要領書の改訂について
2008/7/9	7号機	電空変換器付属減圧弁の漏えいについて
2008/7/9	7号機	検出元弁(E51-F723)のシートパスについて
2008/7/10	1号機	タービン建屋 排風機(A・B) 軸受箱(ファン側)のシール不良について
2008/7/10	2号機	原子炉補機冷却系ポンプ(C)のグラウンド増し締めについて
2008/7/10	3号機	サービス建屋 加湿器(A/C/D)の蒸気ホース脱落について
2008/7/10	3号機	モーターコントロールセンタ【3SA-5(2D)】操作ハンドルロックの不良について
2008/7/10	3号機	低圧炉心スプレイ系封水ポンプのブラケット内径寸法およびシャフトジャーナル部外形寸法の許容値限界について
2008/7/10	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 機器搬出入用ジブクレーン ロードセル軸受のズレについて
2008/7/10	4号機	タービン補機冷却海水系 ストレーナ(C)洗浄水入口弁のグランドリークについて
2008/7/10	4号機	タービン補機冷却海水系 ストレーナ(B)洗浄水入口弁のグランドリークについて
2008/7/10	4号機	タービン補機冷却海水系 ストレーナ(A)洗浄水入口弁のグランドリークについて
2008/7/10	6号機	燃料移送ポンプ(C)(R43-C006C-M)ファンカバー内側の塗膜剥離について
2008/7/10	6号機	湿分分離加熱器(A)胴体溶接線PTIにおける浸透指示模様確認について
2008/7/11	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交(B)トスフィルタ巡回弁トルクスイッチの動作不良について
2008/7/11	2号機	タービン建屋(No.2)天井クレーン補巻用電動機カップリングボルトゴムブッシュのひび割れについて
2008/7/11	2号機	タービン建屋(No.1)天井クレーントロリー給電装置ケーブル被覆のひび割れについて
2008/7/11	3号機	低圧炉心スプレイ系ポンプ点検時における照明及び器具の損傷について
2008/7/11	5号機	主要弁分解用門型クレーン走行レールの許容値超えについて
2008/7/11	5号機	タービン建屋 送風機(B)用電動機回転子絶縁ワニスの剥離について
2008/7/11	6号機	デジタル温度計(備原2M試00789)の不良について
2008/7/11	6号機	湿分分離加熱器(A)胴体溶接線の指示模様について

発見日	号機	件名
2008/7/11	6号機	主蒸気系主蒸気止め弁(1)シート前ドレン弁【N11-F006A】駆動部からの油しみについて
2008/7/11	6号機	補助蒸気系原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A) 高圧調整弁シート前ドレン弁【N39-F015A】駆動部からの油しみについて
2008/7/11	6号機	補助蒸気系起動停止用 蒸気式空気抽出系第1段蒸気入口弁【N39-F028】駆動部からの油しみ
2008/7/11	6号機	補助蒸気系 蒸気式空気抽出系 駆動蒸気圧力調節弁バイパス弁【N39-F004】駆動部からの油しみについて
2008/7/11	7号機	アイシャワー排水管接合部分のコーティングの劣化について
2008/7/11	7号機	計装配管運転圧漏えい試験時のテスト弁からの漏えいについて
2008/7/11	7号機	原子炉建屋 大物搬入口内側A扉「開動作」不能について
2008/7/12	3号機	シュラウド予防保全片付作業におけるけが人の発生について
2008/7/12	4号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(C) 差圧計元弁のグランドリークについて
2008/7/13	1号機	残留熱除去系(A) 注入配管(RHR-003)保温材のカバー破損について
2008/7/14	3号機	コールド乾燥機(A) ドラム回転用主軸ベアリングの損傷について
2008/7/14	5号機	タービン建屋 給気処理装置(A)内結露水の処理不全について
2008/7/14	5号機	発電機水素ガスポンベ(A) 圧力計ユニオン部のエアリークについて
2008/7/14	6号機	湿分分離加熱器(A) 胴体溶接線の指示模様について
2008/7/14	6号機	復水器マンホールシート面保護カバー取手部の破損について
2008/7/14	6号機	排気処理建屋 給気処理装置フィルタ室床ファンネル清掃依頼について
2008/7/14	7号機	復水器連続洗浄装置系 弁【N72系ON-OFF弁】スピードコントローラのエアリークについて
2008/7/14	7号機	原子炉補機冷却水系放射線モニタ(A) シンチレーション検出器の動作不良について
2008/7/15	1号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器(B) 流量計高圧元弁および低圧元弁のシートパスについて
2008/7/15	3号機	退出モニタによる4Bq/cm <sup>2</sup> 超えの身体汚染発生について
2008/7/15	3号機	復水補給水系ポンプ(B) カップリングはめ合い寸法許容値の逸脱について
2008/7/15	4号機	タービン建屋(非) 常用電気品空調ダクトダンパからの異音について
2008/7/15	4号機	ディープウェルサブドレンポンプのトリップについて
2008/7/15	5号機	サービス建屋 清掃用シンク排水配管からのリークについて

発見日	号機	件名
2008/7/15	6号機	直流125V充電器盤(6D)における電流計誤差率の管理値逸脱について
2008/7/15	6号機	直流125V充電器盤(6D)電圧計切替COSの破損について
2008/7/15	6号機	原子炉建屋 南側二重扉(内扉)の動作不良について
2008/7/15	6号機	湿水分離加熱器(A)胴体溶接線の指示模様について
2008/7/15	7号機	湿水分離加熱器(A)廻り止め溶接忘れについて
2008/7/16	3号機	ブラウン管No.5(H11-P701)の故障について
2008/7/17	1号機	CF. CD制御盤室用ITV映像不良保全作業依頼
2008/7/17	1号機	換気空調系 温度発信器【TT477・TT482】の指示不良について
2008/7/17	2号機	非常用ディーゼル発電機(A) 燃料移送ポンプ流量積算計ガラスカバーの亀裂について
2008/7/17	3号機	高圧復水ポンプ(C) 補助油ポンプ用電動機(N21-C001C-M)負荷側シャフトジャーナル外径測定値の判定基準逸脱について
2008/7/17	3号機	タービン建屋～海水熱交換器建屋 トレンチ配管【MSC-001】からの漏洩について
2008/7/17	3号機	原子炉補機冷却系サージタンク(A) 内面塗装の塗膜剥離等について
2008/7/17	3号機	原子炉補機冷却系 弁【P21-F142】弁体の減肉等について
2008/7/17	4号機	原子炉補機冷却系 流量サイトグラス【P21-FG106B】 配管フランジからのリークについて
2008/7/17	4号機	原子炉補機冷却系 残留熱除去系ポンプ室 空調機(C) 出口弁のグランドリークについて
2008/7/17	5号機	変防ポンプ(B) 軸受温度指示接点用配線カバー接続部の破損について
2008/7/17	5号機	発電機水素ガスポンベ(B) 圧力計ユニオン部のエアリークについて
2008/7/17	6号機	所内温水系バックアップ熱交換器入口減圧弁のグランドリークについて
2008/7/17	6号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B) バイパス弁の作動不良について
2008/7/18	3号機	水圧制御ユニット 床固定用取付ボルトの廻り止め処置の相違について
2008/7/18	3号機	給水加熱器ドレン系 第2給水加熱器(A) 加熱器側水位調節弁【N22-F002A】他2台のフラットスプリング割れについて
2008/7/18	3号機	海水熱交換器建屋 No.1サブドレン No.2ポンプの故障について
2008/7/18	3号機	第3給水加熱器(B)胴体逃し弁【N22-F022B】ベローズの破損について
2008/7/18	4号機	原子炉隔離時冷却系配管 貫通部ラバーブーツ部から漏えいについて

発見日	号機	件名
2008/7/18	5号機	洗濯機(A) 洗濯／脱水切替用クラッチの所内用圧縮空気漏れについて
2008/7/18	6号機	サービス建屋 床ファンネルからに水漏えいについて
2008/7/18	6号機	プロセス入出力装置 片系異常警報の発生について
2008/7/18	その他	補助ボイラー(4C) 変圧器ファン(4)の作動不良について
2008/7/19	4号機	ドライウエル 冷却器凝縮水流量計の指示不良について
2008/7/20	1号機	原子炉建屋付属棟 排気サンプリングユニットサンプルポンプ(B)サーマル動作による停止について
2008/7/20	6号機	原子炉建屋 主蒸気系トンネル室 機器ファンネルワイパーの脱落について
2008/7/22	2号機	中央制御室 ブラウン管(11)の映像不良について
2008/7/22	3号機	高電導度廃液系収集タンク ペーパー交換器の不良について
2008/7/22	3号機	水素ガス冷却器出口ガス温度用コントローラ故障警報に発生について
2008/7/22	5号機	大湊側補助ボイラー低負荷脱酸剤ポンプ吐出圧力上昇不能について
2008/7/22	5号機	排気等モニタ建屋 校正モニタ室 空調機結露水排水不良について
2008/7/22	7号機	中央制御室 工業用テレビモニタ(No.34-2)の映像不良について
2008/7/22	その他	構内道路復旧作業での体調不良者の発生について
2008/7/22	その他	5・6・7号機共用ランドリー建屋におけるけが人の発生について(7月23日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》2008/7/23 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20072301p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20072301p.pdf</a>
2008/7/22	その他	モーターコントロールセンタ(6SB-4) フード開閉機の異音について
2008/7/23	1号機	原子炉建屋 給気冷却器(C, D) 凝縮水受けの腐食について
2008/7/23	1号機	主変圧器 防災ライン元弁のシートパスについて
2008/7/23	2号機	非常用ディーゼル発電機(A) 空気冷却器凝縮水配管接続部ボルト廻りの滲みについて
2008/7/23	3号機	コールド乾燥機(A) 排気ブロウ用Vベルトの損傷について
2008/7/23	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン 油移送ポンプ(A)用電動機のパワーケーブルフレキシブルチューブコネクタの破損について
2008/7/23	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A, C) 分解部品の腐食等について
2008/7/23	5号機	排気筒杭基礎点検に伴う掘削作業中の蜂刺されの発生について

発見日	号機	件名
2008/7/23	その他	荒浜側補助ボイラー(重油) 継電器(27A)の精度逸脱について
2008/7/23	その他	荒浜側補助ボイラー(重油) 継電器(27B)の精度逸脱について
2008/7/24	1号機	補助ボイラー設備検査(その3)の確認不備について
2008/7/24	3号機	タプロゲ装置ポンプシール用 ろ過水入口弁(U42-F012)のシートパスについて
2008/7/24	4号機	原子炉補機冷却海水系(C)ポンプ スペースヒータ回路の不良について
2008/7/24	5号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C) 蒸発器出口冷水温度調節計のアラーム点灯について
2008/7/24	その他	「放射性固体廃棄物等運搬・移動(申請書)(許可書)(報告書)」の書類紛失について
2008/7/24	その他	荒浜側 雑固体物焼却建屋 電気品室 変圧器盤用ファンの動作不良について
2008/7/25	1号機	補助ボイラー設備検査(その3)体制不備について
2008/7/25	1号機	常用復水貯蔵槽水位計【P13-LT016】の指示不良について
2008/7/25	1号機	高電導度廃液系 濃縮装置 所内蒸気戻り系配管【HSCR-233】のピンホールについて
2008/7/25	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)用電動機のフリンジャーの嵌め合い不良について
2008/7/25	3号機	可燃性ガス濃度制御系 弁【T49-F008B】弁体出口側における指示模様について
2008/7/25	3号機	電解鉄イオン注入系 原子炉補機冷却海水系(A)側流量計(FI006) 出口フランジのリークについて
2008/7/25	5号機	サービス建屋 冷却ユニットコンクリート架台のひび割れについて
2008/7/25	6号機	サービス建屋 非放射性ストームドレン移送系サンプポンプからのグランドリーク量増加について
2008/7/25	6号機	防排煙中継器(感知器)温度ヒューズの破損について
2008/7/26	1号機	南側66kV同期検定ランニング周波数計の動作不良について
2008/7/26	4号機	濃縮廃液系 シール水ポンプ(A)軸受部からのオイルリークについて
2008/7/26	5号機	格納容器雰囲気モニタ系(B) 空気ガスポンベからの漏えいについて
2008/7/26	6号機	原子炉格納容器漏えい率測定における均圧操作前の格納容器-基準容器間差圧上昇について
2008/7/27	1号機	主冷凍機(A) 潤滑油温度高トリップの発生について
2008/7/27	3号機	サービス建屋 非放射性ストームドレン移送系サンプポンプ(B)からのグランドリークについて
2008/7/27	5号機	電解鉄イオン注入系 流量計の指示不良について



発見日	号機	件名
2008/7/27	5号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(B) ドレン弁のシートパスについて
2008/7/28	1号機	海水熱交換器建屋(B) 非常用排風機逆流防止ダンパの動作不良について
2008/7/28	2号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプ(A) への水の流入について
2008/7/28	3号機	原子炉補機冷却系ポンプ(C) インペラーの浸透指示模様について
2008/7/28	3号機	低起動変圧器付近 排水ポンプ電線管の腐食について
2008/7/28	3号機	原子炉補機冷却系 弁【P21-F572A】弁棒の腐食について
2008/7/28	3号機	原子炉冷却材浄化系 弁【G31-F506D】弁座ステライト盛金部の割れについて
2008/7/28	3号機	原子炉冷却材浄化系 弁【G31-F041B】弁棒の変形について
2008/7/28	4号機	使用済樹脂槽デカントポンプ(A、B)室 照明スイッチの接触不良について
2008/7/29	1号機	パワーセンタ(1A-1) 静止型過電流引きはずし装置の故障について
2008/7/29	3号機	所内蒸気戻り系 Y形ストレーナ(D040) ドレン弁【P61-F416】のシートパスについて
2008/7/29	4号機	海水熱交換器建屋 海水スチームドレン移送系のグランドリークについて
2008/7/29	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)のグランドリークについて
2008/7/29	7号機	【中越沖地震】主変圧器 排水ポンプ吐出配管の沈下について
2008/7/30	7号機	エリア放射線モニタ(CH.3)動作不良について

## 5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	3
A	0
B	4
C	77
D	281
対象外	0
総計	365